824606 SAM DRILLING FALL - RQD

SURVEY OF HOLES NOT IN SILVER ZONE
Fall 1987 USING COMPASS, INCLINOMETER + TAPE (+ ALTIMETER)

Hole #	Line (NW)	Stn (NE)	El. (m) rel. to 1500 m datum
RG-140	112+13.8	8+98.6	1215
RG-143	111+80.8	7+45.9	1210
RG-146	111+36.8	6+29.5	1219
RG-149	110+9.6	6+24.1	1235
RG-156	104+26	9+22	1377
RG-159	"	"	"
RG-161	104+19	10+40	1399
RG-164	101+29.8	8+51.1	1471
RG-165	as RG-161		
RG-167	as RG-164		
RG-171	102+83	10+10	1435
RG-173	"	"	"
RG-178	102+75.8	10+86.4	1427
RG-189	101+94.8	10+5.4	1452
RG-196	"	"	"
✓ RG-200	101+35.2	10+9.1	1467
✓ RG-202	105+84.9	10+70.0	1342
RG-204	103+24.2	5+23.8	1407
✓ RG-206	107+25.4	10+37.2	1292
RG-208	"	"	"
✓ RG-210	104+6.7	6+9.3	1382
✓ RG-211	107+24.6	11+51.0	1289
RG-216	102+2.4	7+68.7	1452
✓ RG-218	102+0.0	6+23.5	1427
RG-197	105+76.1	9+85.2	1347
✓ RG-199	"	"	"

HOLE: RG-219 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
1.53	3.66	0.71	18	4	60°	4"	
3.66		1.15	22	6	45°	6"	
6.71		0.87	6	2	45°	7"	
7.92		2.29	10	2	45°	8"	
10.97		2.23	14	5	30°	8"	
14.02		1.41	14	4	45°	7"	
16.76		1.91	19	2	30°	5"	Some rubble
19.81		0	10	1	45°	3"	" "
21.03		~~0.17~~	4	0	45°	3"	
21.34		0.17	21	1	45°	2"	lots rubble
22.71		0	21	3	30°	2"	
24.38		0.14	27	3	45°	3"	
26.21		0.13	23	4	60°	2"	
28.04		0.40	10	2	60°	3½"	
29.26		1.06	30	2	80°	6"	
32.31		2.47	14	1	45°	7"	
35.36		2.39	12	2	45°	8"	
38.40		2.51	17	3	45°	7"	
41.45		2.35	15	2	60°	7"	
44.50		2.19	17	1	80°	8"	
47.55	50.60	2.45	16	4	60°	8"	
50.60		1.94	15	4	30°	8"	
53.64		2.66	13	7	60°	11"	
56.54		2.70	12	3	45°	10"	
59.59		2.52	15	4	60°	8"	
62.64		0.78	17	3	80°	4"	
64.92		0.77	5	1	30°	7"	
65.84		0.49	23	5	45°	5"	
68.12		2.39	14	6	45°	9" ~~10"~~	
71.17		1.20	8	5	60°	7"	
73.15		1.31	9	4	60°	7"	
74.98		1.97	16	7	45°	7"	
78.03		1.03	29	4	45°	6"	
81.07		1.17	31	3	45°	5"	
84.12		0.57	28	3	60°	4"	
87.01		0.46	31	4	60°	4"	
90.06		0.71	31	3	45°	4"	
93.26		1.53	20	1	45°	5"	
96.31		2.27	14	3	60°	8"	
99.36	102.41	2.74	10	2	45°	10"	
102.41		2.44	12	1	45°	8"	
105.46		2.02	16	3	60°	7"	
108.50		1.74	21	5	45°	7"	
111.55		2.04	19	4	30°	7"	
114.60		2.04	19	4	60°	6"	
117.65		2.24	18	5	45°	7"	
120.69		1.30	23	3	60°	5"	
123.74		0.18	16	4	60°	3"	
125.27		0	20	3	60°	2"	some rubble
126.79	128.01	0	22	0	60°	1½"	lots "

HOLE: RG-219 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS
128.01	129.84	0.19	14	2	60°	3"	
129.84		0	16	0	60°	2½"	
131.37		0	17	1	45°	1"	lots rubble
132.28		0.12	25	1	45°	2"	
134.11		0.34	22	4	45°	4"	
135.94		0.85	20	6	45°	4"	
138.84		0.49	33	5	60°	5"	
141.43		0.88	30	3	45°	4"	
144.48		0.72	37	3	30°	4"	
147.52		0.26	33	1	45°	3"	
149.96		0.51	9	2	45°	5"	
151.81	154.23	2.18	13	3	60°	7"	
154.23		2.55	9	5	80°	7"	
157.28		2.42	14	5	45°	7"	
160.32		0.70	32	5	60°	4"	
163.37		1.11	23	3	45°	5"	
166.42		0.71	30	6	60°	5"	
169.47		1.65	16	3	45°	5"	
172.52		1.22	22	3	45°	5"	
175.56		1.32	26	5	45°	5½"	
178.61		1.42	12	5	60°	6"	
180.90		0.39	7	2	45°	5"	
181.66		2.24	18	4	60°	7"	
184.71		1.71	17	1	45°	7"	
187.76		1.38	21	1	45°	7"	
190.80		0.78	22	0	↓	5"	
193.85		1.70	23	0	↓	6"	
196.90		1.97	17	2	45°	7"	
199.94	202.99	1.30	22	0	60°	6"	
202.99		1.67	14	1	60°	6"	
206.03		0.66	18	1	60°	6"	
209.08		0.98	20	3	30°	5"	
212.13		1.53	20	4	45°	5"	
215.18		0.84	20	5	45°	5"	
218.23		0.45	28	4	45°	4"	
221.27		1.41	22	4	60°	4½"	
224.32		1.03	25	1	45°	6"	
227.37		0.31	9	4	60°	5"	
228.90		1.21	9	1	80°	6"	
230.42		1.17	18	1	20°	4"	
233.47		0.58	5	0	45°	5"	
234.99		1.08	7	2	80	5"	
236.51		2.05	13	0	60°	6"	
239.56		1.13	18	1	45°	7"	
242.61		1.84	13	4	45°	9"	
245.66		2.20	14	3	45°	9"	
248.70	251.75	1.39	22	5	60°	8"	
251.75		0.60	24	0	60°	5"	
254.80		0.38	26	0	45°	5"	
257.86	260.91	0.85	28	2	45°	4½"	

HOLE: RG-219 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
260.91	263.96	0.14	28	0	45°	4"	
263.96		1.03	21	1	45°	6"	
267.00		1.07	31	0	60°	4"	
270.05		1.00	22	2	60°	5"	
273.10		2.13	14	7	60°	6"	
276.00		2.20	20	3	60°	7"	
279.04		0.95	9	2	45°	7"	
280.42		1.70	16	2	60°	6"	
282.55		1.75	10	3	45°	9"	
285.29		2.44	11	2	60°	9"	
288.34		2.17	14	7	60°	8"	
291.39		2.11	20	4	60°	8"	
294.44		0.74	25	4	60°	4"	
297.49	299.91	0.77	23	7	45°	4"	
EOH							

HOLE: RG-217 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
1.21	3.35	0	28	0	30°	1 1/2"	mostly rubble
3.35		0.27	36	2	30°	2"	some "
6.71		0.27	7	2	60°	3"	" "
11.28		0.78	32	5	45°	3"	
14.33		0.26	27	1	45°	2"	Some rubble
16.76		0.44	30	4	60°	4"	
19.81		0.43	29	3	45°	4"	
22.86		0.38	28	6	60°	4"	
25.91		0.69	33	4	45°	3"	
28.96		0.93	31	1	30°	4"	
32.00		0.56	33	1	45°	4 1/2"	
35.05		0.27	32	1	45°	4 1/2"	
38.10		0 ~~0.69~~	7	0	45°	3"	
38.71		0.69	24	4	45°	4"	
41.76		1.22	22	1	80°	4 1/2"	
44.81		0.79	24	3	45°	3"	Some rubble
47.85		0.54	27	2	80°	4"	
50.90		0 ~~1.01~~	34	2	45°	3"	
53.95		1.01	27	2	45°	4"	
57.30		0	19	4	60°	2"	
58.22	60.04	0.38	15	5	60°	4"	
60.04		1.99	19	3	45°	6"	
63.09		1.67	23	5	60°	7"	
66.14		1.57	23	5	45°	5"	
69.19		1.56	23	2	30°	6"	
72.24		0.79	28	3	30°	4"	
75.28		0.13	38	6	45°	4"	
78.33		0.54	31	4	45°	3"	
81.38		0.58	29	4	45°	3"	
84.43		0.62	30	6	45°	3"	
87.48		0.43	24	1	10°	4"	
90.53		0.27	32	1	60°	3"	
93.57		1.32	21	2	45°	5"	
96.62		1.88	18	1	45°	7"	
99.67		1.84	20	1	30°	6"	
102.72		0	19	2	45°	3"	Some rubble
104.85		0	22	3	30°	2"	" "
107.90		0.22	26	2	60°	2"	lots "
110.95		0	7	1	45°	3"	
111.86	114.91	0.18	31	4	45°	2"	
114.91		0.49	27	4	45°	3"	
117.65		0	28	2	20°	2"	Some rubble
120.70		0	22	4	60°	2"	" "
123.75		0.62	17	3	80°	3"	
126.80		0.30	25	4	60°	2"	
129.84		0.46	23	3	30°	3"	
133.04		0.92	19	4	30°	4"	
136.25		0.46	22	4	45°	3 1/2"	
139.29		0	18	9	45°	4 1/2"	
142.34	145.39	0.23	26	7	45°	4"	

HOLE: RG-217 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS
145.39	148.44	0.38	13	0	45°	5"	
148.44		0.33	20	0	60°	3½"	
151.49		1.37	16	1	60°	4½"	
154.53		0.61	21	0	60°	5"	
157.58		0.68	28		60°	4"	
160.63		0.48	25		45°	4"	
163.68		1.05	23		45°	5"	
166.73		0.12	27		45°	4"	
169.79	171.60	0.12	14	1	45°	4"	
EOH							

HOLE: RG-213 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	4.57	0.19	13	1	45°	3"	lots rubble	0.81 = 55%
4.57		0.64	27	4	60°	3"	some "	2.84 = 95%
7.62		0.58	24	3	45°	4"		
10.67		Ø	19	2	30°	3"		
12.34		0.32	16	1	60°	4"		
14.02		0.73	25	1	20°	3"	lots rubble	
16.46		0.13	6	Ø	30°	3"	some "	
17.37		Ø	15	1	45°	2"	lots "	
18.74		↓	16	3	60°	2"	some "	
20.12		↓	14	Ø	60°	3"	" "	
21.48		0.13	14	Ø	45°	3"	" "	
23.16		0.40	18	2	45°	5½"		
26.06		0.85	21	1	60°	5½"		
28.80		0.14	19	1	45°	4"		
30.63		1.03	12	1	80°	5"		
32.31		0.40	18	2	45°	4"		
34.44		0.65	15	3	45°	6"		
37.33		0.19	11	1	45°	4"		
38.86	41.30	0.24	22	3	30°	4"		
41.30		Ø	22	Ø	45°	2½"		
42.12		↓	13	↓	↓	3½"		1.18 = 50%
44.50		↓	9	↓	↓	1½"	lots rubble	0.95 = 80%
45.72		0.26	16	↓	↓	2½"	some "	
47.55		0.52	18	3	45°	4½"		
49.98		0.20	10	1	60°	3"		
51.35		0.32	11	4	45°	4"		
53.34		0.15	20	5	30°	3"		
55.68		Ø	8	2	30°	3½"		
56.69		1.75	13	3	45°	7"		
59.74		Ø	20	4	45°	4"		
62.78		↓	10	Ø	60°	3"		
64.62		↓	10	4	60°	3"		
65.83		0.24	20	4	60°	4½"		
68.88		0.57	17	7	45°	5"		
71.93	74.98	0.61	15	2	45°	6½"		
EOH								

HOLE: RG-212 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
3.05	4.88	0.14	23	Ø	60°	3"	Recovery
4.88		0.81	28	2	60°	3"	
7.62		Ø	17	4	45°	2"	some rubble
9.14		Ø	12	1	45°	2"	" "
10.36		1.40	18	2	45°	5"	
12.80		0.49	8	3	45°	4"	
14.02		1.20	24	1	45°	6"	
17.07		1.03	26	3	30°	4½"	
20.12		0.83	12	2	45°	4½"	
21.95		2.40	10	Ø		2½"	
23.16		2.53	12			9"	
26.21		1.93	14			8"	GOOD
29.26		1.95	14			8"	
32.31		1.88	11			11"	
35.36		0.21	12			3"	some rubble
37.19		0.17	9			4½"	
38.40		1.40	24			4"	
41.45	44.50	1.08	20			3"	
44.50		0.60	23	Ø	60°	5"	
47.55		1.64	19	2	60°	6"	
50.60		1.06	18	1	60°	5"	
53.64		1.24	18	1	45°	6"	
56.69		1.33	14	2	45°	5"	
59.74		0.76	25	5	45°	6"	
62.79		2.19	15	2	60°	8"	
65.84		1.41	13	2	45°	6"	
68.88		1.80	17	4	30°	7"	
71.32		0.85	21	1	45°	5"	
74.37		0.33	18	1	45°	4"	
77.42		0.98	17	1	45°	5"	
80.46	81.99	1.05	7	2	45°	8"	
EOH							

HOLE: RG-195 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS Recovery
3.66	4.27	0.12	5	1	30°	2"	
4.27		0.44	16	3	60°	4"	
6.10		0.93	13	3	45°	4"	
7.92		1.12	26	4	45°	5"	
10.97		0.30	23	2	45°	1½"	lots rubble
12.95		0.27	10	2	60°	2"	
14.02		~~0~~	43	6	45°	2"	some rubble
17.07		1.25	24	5	60°	4"	" "
20.12		1.88	17	5	60°	6"	
23.16		1.95	20	3	45°	6½"	
26.21		1.88	19	2	80°	6"	
29.26		2.70	9	2	60°	11"	
32.31		2.20	11	3	30°	10"	
35.36		2.32	11	3	30°	8"	
38.40		1.61	17	~~0~~	45°	8"	
41.45		1.38	19	2	45°	8"	
44.50		1.24	30	1	20°	5"	
47.55		0.79	22	1	60°	5½"	
50.59		0.21	19	~~0~~	60°	3"	
52.42		~~0~~	9	1	80°	3"	
53.64		0.13	31	2	45°	2½"	some rubble
56.69		0.20	12	4	60°	3½"	
58.52		0.24	11	1	30°	3½"	
59.74	62.79	0.58	25	1	60°	4"	
62.79		0.85	24	4	60°	6"	
65.83		0.55	29	5	60°	5"	
68.88		1.09	19	1	30°	7"	
71.93		1.18	21	2	60°	5"	
74.98		1.64	18	2	45°	6"	
78.02		~~0~~	30	2	20°	3½"	
81.07		0.43	22	~~0~~	30°	3"	
84.12		1.96	18	↓	45°	7"	
87.17		0.90	21	↓	↓	5"	
90.22		0.86	22	↓	↓	4½"	
93.26		1.89	19	↓	↓	6"	
96.31		2.06	14	↓	↓	10"	
99.36		1.66	19	↓	↓	8"	
102.41		1.18	20	3	45°	5½"	
105.46		0.87	20	2	45°	5"	
108.50		0.85	23	~~0~~	↓	4"	
111.55	114.60	1.93	19	~~0~~	↓	6"	
~~4~~ EOH							

HOLE: RG-215 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS
3.05	4.88	0.12	21	2	60°	2 1/2"	
4.88		1.79	20	4	45°	6"	
7.92		2.66	12	11	45°	7 1/2"	
10.97		0.44	18	3	60°	5"	
12.80		~~0.~~	15	1	45°	3"	
14.02		1.26	28	9	60°	5"	
17.07		1.43	18	11	45°	5"	
20.12		1.70	22	3	60°	6"	
23.16		1.05	21	6	60°	4 1/2"	
26.21		0.44	33	6	45°	2"	
29.26		0.86	23	3	45°	4"	
32.31		1.57	21	4	45°	5"	
35.36		1.31	18	3	45°	5"	
38.40		0.74	21	2	30°	3 1/2"	
40.84		1.49	22	6	30°	5"	
43.89		1.67	20	6	60°	5"	
46.94		1.82	22	6	60°	5"	
49.98	53.03	2.10	17	7	60°	6"	
53.03		2.54	13	3	45°	5"	
56.08		1.17	26	4	45°	5"	
59.13		1.17	25	3	60°	4"	
62.18		1.35	22	3	60°	4"	
65.22		1.91	16	4	60°	7"	
68.42		1.27	29	5	60°	4"	
71.47		1.01	26	6	60°	5"	
74.67		1.70	23	7	60°	6"	
77.72		1.39	26	7	60°	5"	
80.77		1.04	27	10	60°	5"	
83.97		0.31	31	9	60°	3 1/2"	
87.17		0	12	3	45°	3"	
88.69		0.38	6	4	45°	5"	
89.61		1.30	21	4	60°	5"	
92.65		0.76	24	2	80°	5"	
95.70		1.62	20	3	60°	6"	
98.75		2.12	16	4	60°	7"	
101.95	105.00	2.32	15	5	60°	6"	
105.00		1.89	17	4	45°	6"	
108.20		0.81	21	9	45°	5"	
110.85		1.68	17	3	45°	8"	
113.89		0.52	21	1	30°	5"	
116.93		0.26	5	0	45°	4"	
117.65		0.69	26	3	60°	4"	
120.70		1.06	21	3	30°	5"	
123.75		1.51	19	3	60°	6"	
126.80		~~0.~~	14	1	45°	3"	
128.01		0.91	17	2	60°	6"	
129.84		2.01	18	1	60°	7"	
132.88		1.72	19	1	45°	7"	
135.94		1.67	15	0	30°	6"	
138.38	140.21	0.12	16	1	20°	4"	

HOLE: RG-215 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
140.21	142.04	0.76	16	3	45°	4"	
142.04		1.30	21	1	60°	6"	
145.08		1.38	21	2	45°	5"	
148.13		0.26	31	1	45°	4"	
151.18		1.75	15	ø	30°	5"	
154.23	156.97	1.65	18	1	20°	6"	
156.97		1.45	19	ø	30°	5"	
160.32		1.72	13	1	30°	6"	
163.22		1.53	20	1	45°	5"	
166.11		1.36	21	ø	↓	6"	
169.16		1.34	18	ø	↓	7"	
172.20		1.18	23	4	45°	5"	
175.40		1.55	20	2	60°	7"	
178.45		1.43	21	ø	60°	7"	
181.40		2.30	19	1	45°	6"	
184.70		1.40	22	↓	45°	5"	
187.75		0.63	26	3	45°	5"	
190.80		1.46	26	1	60°	5"	
193.84		0.65	24	3	60°	3½"	
196.89		0.96	30	1	45°	4"	
199.94		1.36	24	ø	45°	5"	
202.98		1.48	19	3	45°	6"	
206.04		1.46	22	2	60°	5"	
209.09	212.14	2.29	16	1	45°	7"	
212.14		1.74	14	1	60°	6"	
215.19		2.53	15	1	45°	7"	
218.24		1.63	23	ø	45°	5"	
221.28		1.23	20	ø	60°	4"	
224.33		1.12	22	1	60°	5"	
227.38		1.32	23	4	45°	5"	
230.43		2.40	13	1	30°	9"	
233.48		1.93	10	2	30°	7"	
236.52		2.32	18	2	30°	7"	
239.57		2.68	9	1	80°	10"	
242.46		2.56	12	3	60°	9"	
245.52		2.49	16	1	45°	8"	
248.70		2.58	10	3	45°	10"	
251.75		1.22	20	4	30°	7"	
254.80		0.29	18	4	45°	4"	
257.85	260.90	1.18	20	4	60°	6"	
EOH							

HOLE: RG-209 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	6.10	0.27	31	3	60°	2"	lots rubble	2.17 = 70%
6.10		0.54	16	1	45°	3½"		
7.62		0.24	26	2	60°	2½"	some rubble	1.98 = 70%
10.36		0.39	30	5	60°	2"	" "	
13.11		0.53	19	4	60°	3½"	" "	
15.08		0.30	15	1	80°	4"		
16.76		1.60	27	2	60°	6"		
19.81		1.66	20	2	45°	7"		
22.86		0.21	25	1	60°	2½"	some rubble	2.55 = 75%
26.37		0.17	15	1	60°	3"		
27.89		0.72	27	9	45°	4"		
30.93		0.71	23	5	45°	3"		
34.14		0.12	22	Ø		3"		
36.57		0.12	13			3½"		
38.10		Ø	16			3"	some rubble	1.85 = 65%
40.84		Ø	4			3"		
41.45		0.15	20	3	45°	3"		
43.58	46.63	0.12	33	5	60°	2½"		
46.63		0.16	47	4	60°	2"		
49.68		Ø	43	10	45°	2"		
52.73		0.94	32	4	60°	3"		
56.08		1.37	22	6	45°	4"		
59.13		0.13	26	1	45°	2"	some rubble	
61.57		Ø	13	2	60°	2"	" "	
62.48		0.25	32	Ø	45°	3"		
65.53		1.23	23	3	30°	4½"		
68.58		1.15	23	1	45°	5"		
71.63		Ø	5	Ø	45°	2"		0.37 = 50%
72.39		Ø	5	1	45°	3"	some rubble	
72.85		1.14	15	Ø	45°	4½"	" "	
74.68		2.24	16	1	45°	7"		
77.72		1.13	28	4	30°	5"		
80.77		0.56	30	2	45°	5"		
83.82	86.87	1.07	29	Ø	60°	5"		
86.87		0.48	23	Ø	60°	4½"		
89.92		Ø	25	2	80°	4"		
92.96		1.90	11	4	45°	10"		
96.01		1.57	18	1	80°	8"		
99.06		2.32	13	2	80°	8"		
102.10		2.02	13	2	60°	7"		
105.15		2.31	9	1	45°	8"		
108.20		2.48	14	2	60°	6"		
111.25		0.74	22	3	60°	5"		
114.29		0.65	23	1	80°	4"		
117.34		Ø	29	2	45°	2½"	some rubble	
120.39	123.44	0.91	21	7	45°	4"		
~~123~~ EOH								

HOLE: RG-207 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	5.18	0.33	14	1	45°	2"	some rubble	1.30 = 60%
5.18		Ø	6	Ø	45°	1"	mostly "	0.29 = 45%
5.79		0.69	15	3	45°	4"		1.72 = 80%
7.92		Ø	16	1	45°	2"	some rubble	
9.29		Ø	25	1	45°	3"		
10.97		1.12	28	6	60°	4"	some rubble	
14.02		1.07	23	4	45°	5"		
17.07		0.65	18	2	45°	3"	some rubble	
19.81		0.97	23	3	60°	5"		
22.86		1.29	24	3	60°	6"		
25.91		Ø	31	Ø	60°	4"		
28.96		0.27	23	1	80°	3"	some rubble	2.00 = 75%
31.70		1.07	24	1	60°	5"		
34.75		1.10	26	2	45°	5"		
37.80		0.63	28	Ø	45°	5"		
40.84		0.25	32	2	45°	3½"		
43.89		0.96	35	2	30°	4½"		
46.94	50.29	0.12	35	Ø	45°	4"		
50.29		1.72	21	4	45°	5"		
53.34		~~Ø 2.81~~	28	2	45°	4"		2.36 = 85%
56.08		0.81	29	2	45°	3"		
59.13		0.88	28	4	60°	4"		
62.18		0.63	31	3	45°	3"		
65.23		1.36	21	1	45°	5"		
68.58		0.92	25	Ø	45°	6½"		
71.63		0.91	22	2	45°	5"		
74.68		1.26	20	Ø	60°	6"		
77.72		0.59	15	1	60°	5"		
80.16		0.17	8	1	80°	4"		
81.08		0.47	24	3	45°	5"		
84.13		1.04	21	2	60°	5"		
87.17		0.74	22	4	60°	5"		
90.22	93.26	1.23	19	1	45°	6"		
93.26		0.30	27	1	80°	3"		
96.31		2.45	15	Ø	60°	7"		
99.36		2.50	12	1	45°	8"		
102.41		2.41	13	Ø		7"		
105.46		1.61	14			7"		
107.89		1.85	19			7"		
110.94		1.99	19			6"		
114.14		2.17	13			7"		
117.19		1.92	19	2	45°	7"		
120.39		1.48	25	1	60°	5"		
123.44		0.78	27	Ø	60°	5"		
126.49		1.33	20	4	60°	5"		
129.68		1.31	25	1	10°	4"		
132.73	135.93	1.53	19	2	45°	6"		
~~135.93~~ EOH								

HOLE: RG-205 - RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave length	COMMENTS Recovery
2.74	3.35	~~0~~	10	1	45°	2"	
3.35		0.57	32	4	60°	3"	
6.40		0.30	8	~~0~~	60°	3 1/2"	
7.31		0.81	24	5	60°	4 1/2"	
10.36		1.17	26	4	60°	5"	
13.41		1.17	28	3	80°	5 1/2"	
16.46		0.46	15	5	60°	4"	
18.29		0.16	6	~~0~~	60°	4"	
18.90		0.29	24	3	60°	4"	1.99 = 75%
21.64		~~0~~	10	~~0~~	60°	2"	0.54 = 60%
22.55		1.41	26	3	45°	5"	
25.60		1.57	23	3	45°	5"	
28.65		0.76	32	3	45°	5"	
31.70		1.83	17	2	60°	7"	
34.75		1.84	17	4	45°	8"	
37.79		2.21	17	1	45°	7"	
40.84		0.72	34	4	60°	4"	
43.89		0.82	22	4	60°	4"	
46.94		1.29	24	2	30°	5"	
49.99	53.04	1.82	21	3	60°	6 1/2"	
53.04		2.26	19	3	60°	8"	
56.08		1.58	23	2	45°	6"	
59.13		1.57	24	2	45°	5"	
62.18		1.99	19	4	80°	7"	
65.23		1.25	25	3	45°	5"	
68.28		0.34	32	2	60°	5 1/2"	
71.32		0.56	30	4	45°	5"	
74.37		1.50	22	6	45°	5 1/2"	
77.42		0.83	31	3	60°	4 1/2"	
80.47		0.45	32	2	45°	4"	
83.52		1.28	19	2	30°	5 1/2"	
86.56		0.36	29	3	60°	2 1/2"	some rubble
89.61		0.12	26	2	60°	3"	" "
92.66		0.67	25	3	45°	5"	
95.71	98.76	0.46	24	1	60°	3"	some rubble
98.76		1.65	18	1	60°	6"	
101.80		0.88	24	3	45°	5"	
104.85		~~0.26~~	6	1	45°	3/4"	mostly rubble 0.28 = 45%
105.46		0.26	12	5	60°	5"	
107.89		0.29	27	2	80°	4"	
110.94		0.12	27	3	60°	3"	
113.83		0.37	31	2	45°	4 1/2"	
116.88		0.25	26	2	45°	4"	
120.09		0.92	23	7	60°	4"	
123.13		0.98	24	8	45°	5"	
126.18		0.26	17	4	45°	4"	some rubble
129.23		1.02	19	7	45°	4 1/2"	
132.28		1.93	15	2	80°	7"	
135.32		1.80	22	2	60°	5"	
138.37	141.42	1.40	25	1	45°	5"	

EOH

HOLE: RG-203 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
1.52	3.35	0.55	17	2	20°	3"		1.31 =
3.35		0.65	27	2	30°	3"		
5.79		0.92	12	3	60°	5"		
7.46		1.11	32	5	60°	4"		
10.51		1.20	21	7	80°	5"		
13.46		0.40	36	2	80°	3"		
16.61		0	22	2	45°	2"	some rubble	
17.98		0.25	27	2	60°	2"		1.40 =
19.81		0.73	42	5	60°	3"		
22.86		0.54	32	3	60°	3"		
25.91		1.18	29	3	60°	3½"		
28.95		0.90	31	3	60°	3"		
32.00		0.95	25	6	45°	4"		
35.05		1.40	25	2	45°	5"		
38.10		0.70	36	3	60°	3"		
41.15		0.53	34	2	60°	3"		
44.19		0.52	39	4	60°	3"		
47.24		1.14	26	4	45°	5"		
50.13		1.23	30	3	45°	5"		
53.18	56.39	1.60	23	2	45°	5"		
56.39		0.66	4	2	60°	8"		
57.14		2.02	9	3	45°	10"		
59.43		2.48	13	3	45°	9"		
62.48		2.09	21	3	60°	7"		
65.53		1.75	22	11	45°	6½"		
68.58		1.87	21	4	60°	7"		
71.62		0.28	32	3	45°	5"		
74.68		0.63	31	10	60°	5"		
77.72		0.32	33	9	60°	3½"		
80.77		0.17 ~~0.14~~	18	2	45°	3"	some rubble	
82.60		0.14	14	1	60°	3"	" "	
83.82		0.28	26	5	45°	3"	" "	
86.87		0.45	36	3	45°	3½"		
89.92		0.28	23	0	↓	3½"	some rubble	
92.96		0	38	↓	↓	2"	" "	
96.01		0.12	17	↓	↓	2"		
97.54		0	11	2	45°	3"		
99.06		0.17	25	2	60°	4"		
102.11		0.13	25	1	30°	4"		
105.16	108.20	0.31	23	5	45°	3"		
108.20		~~0.55~~	17	4	45°	2½"		
110.95		0.55	22	6	45°	4"		
113.99		2.15	15	4	45°	7"		
117.04		1.29	24	3	45°	6"		
120.09		0.94	20	5	60°	5"		
123.14		0.84	19	2	30°	5½"		
126.19		0.27	22	2	45°	4"		
129.24		0.56	17	5	45°	6"		
132.59		0.82	16	3	60°	6"		
135.63	138.68	0.28	18	4	60°	4"		

HOLE: RG-203 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
138.68	141.73	~~0~~	19	4	60°	4"	
141.73		0.26	17	1	45°	5½"	
144.62		0.14	12	~~0~~		3½"	
146.14		0.94	6			7½"	
147.82		1.92	12			9"	
150.87	153.92	1.91	14			8"	
EOH							

HOLE: RG-201 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS	Recovery
1.22	2.74	0	6	0	45°	1"	mostly rubble	0.24 = 15%
2.74		0.12	25	1	45°	2"		
4.88		0.12	31	3	60°	2"		
7.62		1.11	25	1	60°	3"	some rubble	
10.67		0.24	18	1	60°	1½"	lots "	
12.19		1.51	34	5	45°	5"		4.04 = 90%
16.76		0.14	15	2	45°	2"		
18.13		1.03	12	4	60°	4½"		
19.81		0	21	4	60°	3"		
21.79		↓	5	0	60°	2"		
22.25			6	1	45°	1½"	lots rubble	
22.86		0.28	35	6	60°	2½"		
25.91		2.42	18	7	60°	6"		
28.96		1.19	23	4	60°	6"		
32.00		0.46	38	1	80°	3"		
35.05		0.95	24	2	60°	3½"		
38.10		1.55	23	4	45°	5½"		
41.15		0.44	26	3	30°	4"		
43.59		0.93	24	1	20°	5"		
46.18		0	11	0	30°	3"		
47.24		1.45	26	3	45°	5"		
50.29		0.33	38	4	60°	3"		
53.04	56.08	0.93	30	2	45°	4"		
56.08		1.57	25	3	60°	6"		
59.13		0	29	4	45°	3"		
61.72		0.14	7	2	45°	3"		
62.48		0.42	24	2	60°	3"		
64.92		0.60	17	4	45°	2½"	some rubble	
67.06		0.30	19	2	45°	2"	" "	
68.58		0.97	24	2	45°	4"		
71.63		1.32	27	5	45°	4"		
74.68		2.10	16	4	45°	6"		
77.72		0.12	26	5	60°	2½"		
79.85		1.90	20	7	60°	6"		
82.90		1.40	23	3	30°	6"		
86.10		1.70	21	5	80°	6"		
89.15		0.89	23	4	45°	4"	some rubble	
92.05		0	1	1	60°	1"	all rubble	
92.20		0	13	3	60°	1"	lots "	
93.26		0.54	30	4	45°	5"		
96.01		0.54	30	4	60°	5"		
99.06		0	24	0	60°	2"	lots rubble	
101.19		0	16	3	45°	2"		
103.02	105.15	0.45	16	0	45°	4"		
105.15		0	25	4	60°	2"	some rubble	
107.43		1.30	20	4	60°	5"		
110.64		0.70	16	1	60°	3"		
113.08		0.71	11	1	80°	4"		
114.29		0.70	25	2	80°	4"		
117.34	120.39	0.14	33	7	45°	3"		

HOLE: RG-201 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS
120.39		0.80	21	4	45°	14½"	
123.44		0	29	6	45°	3"	
126.49		0.20	22	5	45°	1½"	lots rubble
128.62		0.42	23	4	45°	2"	some "
131.06		0.13	12	3	60°	1½"	lots "
132.58		0.57	23	7	60°	2"	
135.47		0.25	17	5	45°	3"	some rubble
138.52		1.44	23	4	30°	5"	
141.73		0.54	11	3	60°	7"	
144.78	147.22	0.26	20	3	45°	3"	some rubble
EOH							

HOLE: RG-198 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS	Recovery
0.61	2.74	Ø	22	Ø	45°	1 3/4"	mostly rubble	0.95 = 45%
2.74		0.12	22	1	45°	3/4"	" "	1.01 = 45%
4.88		Ø	13	Ø	↓	3/4"	" "	1.09 = 90%
6.10		Ø	10	Ø	↓	1"	lots "	0.67 = 35%
7.92		0.20	19	1	45°	3"	some "	1.44 = 50%
10.67		0.65	33	4	45°	5"		
13.72		Ø	17	Ø	45°	4"		
14.93		Ø	8	↓	45°	2"	some rubble	
15.85		0.12	4	↓	60°	2 1/2"	" "	
16.46		0.81	25	3	60°	4"		
19.51		0.54	18	2	45°	6"		
21.74		~~0.67~~	14	Ø	45°	2"		
23.18		0.57	23	3	45°	3"		
25.30		0.24	19	1	80°	3"		
26.82		0.62	16	1	60°	5"		
29.26		2.32	13	3	45°	7"		
32.31		1.12	28	2	60°	5 1/2"		
35.36		1.06	23	6	45°	5"		
38.40		1.24	23	2	60°	5"		
41.15		2.32	12	3	45°	8"		
44.19		1.58	18	4	45°	5"		
47.24		0.24	9	Ø	60°	4"		
48.46		1.31	14	1	60°	4"		
50.59		1.95	18	2	60°	5"		
53.64		1.31	24	1	80°	5"		
56.69		2.08	15	3	30°	5 1/2"		
59.74	62.79	1.75	16	7	60°	8"		
62.79		1.98	17	3	45°	7"		
65.84		1.78	20	7	45°	7"		
68.88		2.29	17	6	45°	7"		
71.93		2.35	14	3	60°	9"		
74.98		2.71	12	6	60°	8"		
78.03		1.71	20	2	80°	7"		
81.08		1.56	24	4	45°	6"		
84.12		1.87	20	4	30°	7"		
87.17		1.23	18	2	30°	6"		
90.22		0.68	19	5	45°	5"		
93.27		1.38	19	2	45°	5"		
96.32		1.47	19	5	45°	6"		
99.36		0.72	23	1	30°	4"		
102.11		0.47	18	1	80°	4"	some rubble	
105.16	106.98	Ø	14	3	45°	3"	" "	
106.98		0.28	14	Ø	45°	3"	" "	
108.51		Ø	14	Ø	60°	2"	lots "	
110.03		0.30	10	2	60°	3"	some "	
111.60		Ø	17	4	45°	2"		
113.38		Ø	12	2	80°	2"		
115.21		Ø	6	1	45°	3"	some rubble	1.13 =
117.65		Ø	13	Ø	45°	3 1/2"		
120.54	123.59	1.54	17	2	45°	5"		

HOLE: RG-198 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS
123.59	126.64	0.65	22	2	45°	4"	
126.64		1.49	20	1	60°	8"	
129.84		1.95	14	2	45°	9"	
132.89		1.35	18	1	60°	7"	
135.93		0.32	19	2	45°	4"	
138.98		2.19	23	5	45°	6"	
142.03		0.34	18	7	45°	3½"	
144.77		0.13	19	0	45°	3"	
146.91		2.25	10	1	30°	6"	
150.10		2.52	9	1	30°	8½"	
153.15	156.35	1.77	15	3	45°	8"	
EOH							

HOLE: RG-220 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO. ave. length	COMMENTS
1.82	3.66	0.12	20	1	45°	1 1/2"	lots rubble
3.66		0.14	54	2	45°	2"	
7.32		0.37	8	1	80°	3 1/2"	
8.23		0.31	41	2	45°	3 1/2"	
11.28		0.13	23	3	45°	2 1/2"	some rubble
13.26		~~0.12~~	17	2	80°	1 1/2"	lots "
14.33		0.12	17	2	20°	2"	" "
17.37		0	10	2	60°	1/2"	mostly "
19.81			12	3	45°	1/2"	all "
21.75			12	2	80°	1 1/2"	lots "
23.42			32	4	80°	2"	
26.52		0.20	23	4	60°	3"	
28.65		0.15	33	3	45°	3"	
31.09		0.47	35	6	45°	4"	
34.14		0.12	27	4	60°	3"	
35.66		0	23	2	60°	2"	some rubble
37.39		0	30	4	45°	3 1/2"	
40.23	42.98	0.24	36	3	45°	3"	
42.98		0	25	0	60°	2"	
44.20		0	34	1	80°	2"	
46.94		0.52	35	4	60°	4"	
49.99		0.13	47	4	60°	3"	
53.34		2.35	16	3	60°	7"	
56.39		1.96	23	3	60°	5 1/2"	
59.44		1.86	24	2	60°	5"	
62.79		1.93	24	3	45°	5"	
65.84		1.47	23	2	80°	6"	
68.88		0.79	34	4	60°	5"	
71.93		0.24	41	7	60°	4"	
75.29		1.20	25	7	60°	5"	
78.33		2.30	17	4	80°	5"	
81.38		2.59	16	1	45°	6"	
84.43		1.18	32	5	45°	5 1/2"	
87.48		1.59	27	5	45°	6 1/2"	
90.53		1.61	28	3	60°	6 1/2"	
93.57		1.19	27	4	60°	4"	
96.62		0.15	21	2	45°	2"	lots rubble
99.06		0.13	39	2	60°	2"	" "
102.11		0.86	30	2	60°	3 1/2"	
105.16		1.59	22	3	45°	5"	
108.51	109.12	0.13	8	2	45°	3"	
109.12		0.17	33	4	30°	2 1/2"	some rubble
111.86		0.29	37	3	30°	3"	
114.91		1.26	28	3	30°	4 1/2"	
117.96		1.13	28	1	80°	5"	
121.01		0.94	29	0	60°	4 1/2"	
124.05		0.98	33	1	45°	5"	
127.10		2.71	11	3	60°	8"	
130.15		2.76	10	3	45°	10"	
133.20	136.25	2.82	8	3	45°	11"	

HOLE: RG-220 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS
136.25	138.99	2.10	16	2	60°	8"	
138.99		1.74	6	5	60°	9"	
141.12		0.26	12	2	45°	4"	
142.34		0.51	38	2	45°	3"	
145.39		1.39	34	4	60°	4"	
148.44		1.67	18	3	60°	6"	
151.49		2.10	22	4	60°	6"	
154.53		0.58	29	2	45°	5"	
157.58		0.67	28	3	45°	5"	
160.63		0.50	31	4	45°	5"	
163.68		0.39	34	6	60°	4"	
166.73		0.71	33	4	45°	6"	
169.77		0.77	26	1	45°	6"	
175.87		0.86	35	5	45°	5"	
178.92		0.91	27	5	45°	5"	
181.87		1.00	36	2	60°	5"	
185.01		1.22	28	5	60°	6"	
188.06		1.68	25	10	60°	6"	
191.11		1.65	22	1	30	6"	
194.16		1.73	23	4	60°	5"	
197.21		0.61	29	4	45°	5"	
200.25		1.89	18	6	60°	7½"	
203.30		1.43	24	9	45°	6"	
206.35		1.73	20	8	45°	6"	
209.40		1.16	20	8	45°	6"	
212.45	215.19	1.75	20	6	45°	6"	
215.19		0.85	25	2	80°	5"	
218.24		1.82	19	1	45°	6"	
221.28		0	50	3	80°	4"	
224.33		0.46	43	4	80°	4"	
227.38		0	31	1	45°	5"	
230.43		1.96	17	5	45°	6"	
233.48		1.09	21	5	60°	5½"	
236.68		1.97	20	2	45°	6"	
239.73		2.04	17	4	60°	7"	
242.93		0.84	32	1	80°	4½"	
245.97	249.02	0.45	34	3	60°	4"	

HOLE: 220 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS
249.02	252.07	1.52	22	4	60°	6"	
252.07	253.29	0.15	13	1	45°	3"	some rubble
253.29		0.86	25	1	80°	4½"	
256.34		0.74	30	0	60°	4"	
259.38		1.13	23	2	45°	6"	
262.43		1.69	19	1	80°	7"	
265.48		0.46	11	0	60°	5"	
267.31		1.48	20	0	60°	5"	
270.36		0.69	24	2	45°	4"	
273.41		0.52	26	1	45°	5"	
276.45		0.19	26	1	80°	4"	
279.50		0.50	23	5	45°	4"	
282.55		0.32	21	4	45°	3½"	
285.60	286.82	0	16	4	60°	3"	
EOH							

HOLE: RG-151 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
163.37	166.42						
166.42	169.47						
169.47	172.51						
172.51	175.56						
175.56	178.61						
178.61	181.66						
181.66	184.71						
184.71	187.76						
187.76	190.80						
190.80	193.85						
193.85	195.99						
E.O.H.							

80 | 120 080

HOLE: RG-194 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
4.88	8.23	0	27	1	45°	3/4"	mostly rubble	1.40 = 40%
8.23	9.14	↓	14	2	60°	1"	some "	
9.14	10.67		6	1	60°	1½"	" "	0.54 = 35%
10.67	13.72	1.77	23	6	60°	5"		
13.72	14.63	0.31	9	3	45°	4"		
14.63	16.76	0.86	21	4	45°	4"		
16.76	19.81	1.88	14	4	60°	8"		2.44 = 80%
19.81	21.03	1.16	8	2	80°	6½"		
21.03	21.64	0.45	4	1	60°	5½"		
21.64	22.25	0.28	4	0	60°	6"		
22.25	23.47	0.42	4	1	45°	7"		
23.47	24.38	0.27	7	2	60°	5½"		
24.38	26.52	0.99	18	4	45°	5½"		
26.52	29.56	0.77	20	5	45°	5"		
29.56	32.16	0.67	21	1	45°	4"	some rubble	
32.16	32.77	0	7	1	45°	1½"	" "	
32.77	35.20	0	18	0	45°	2"	" "	1.01 = 40%
35.20	37.95	0.26	26		45°	3"		
37.95	40.23	0.22	26		60°	3½"		
40.23	41.76	0	20	↓	60°	2"		
41.76	43.43		13	1	80°	1½"	some rubble	0.84 = 50%
43.43	44.81	↓	21	0	60°	1½"	lots "	
44.81	47.85	0.13	43		60°	2½"		
47.85	50.90	0.12	58		45°	2"		
50.90	53.95	0.37	44	↓	45°	2½"		
53.95	57.00	0.24	37	1	45°	3"		
57.00	58.98	0	19	0		3"	some rubble	~~0.29~~ =
58.98	59.74	↓	5			1"	lots "	0.29 = 40%
59.74	60.96	↓	13	↓	↓	2"		0.74 = 60%
EOH								

HOLE: RG- 193 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS	Recovery
4.57	5.49	Ø	10	Ø	45°	1"	some rubble	
5.49	7.77	↓	7	Ø	45°	1"	" "	0.47 = 20 %
7.77	11.28		26	4	45°	1½"	lots "	2.32 = 65 %
11.28	12.65	0.32	9	2	60°	3½"		
12.65	14.33	1.05	12	1	60°	4½"		
14.33	17.07	1.49	13	1	80°	5"		
17.07	19.66	1.85	15	1	45°	6"		
19.66	22.86	2.37	10	1	60°	10"		
22.86	26.06	1.95	13	1	60°	7"	~~some rubble~~	
26.06	29.11	2.00	14	Ø	45°	5"		
29.11	30.48	Ø	10	Ø	30°	3"		0.88 = 65 %
30.48	31.70	0.28	8	1	30°	4"		
31.70	32.61	0.80	4	2	30°	8"		
EOH								

HOLE: RG-192 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ NO. ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	4.27	0.17	10	1	30°	1½"	lots rubble	0.66 = 55 %
4.27		1.85	21	3	60°	4"		
7.31		Ø	6	Ø	45°	2"		
7.77		1.00	25	7	45°	4"		
10.82		1.63	26	6	45°	5"		
13.87		1.13	23	9	60°	5"		
16.95		Ø	7	2	30°	2"		
17.37		1.56	16	4	45°	6"		
20.12		1.62	18	4	60°	5"		
23.16		1.18	24	4	60°	4"		
26.21		2.18	14	4	45°	9½"		
29.26		1.66	18	3	45°	7½"		
32.31		2.92	8	5	60°	12"		
35.36		1.87	22	4	45°	7"		
38.40	41.45	1.19	20	3	45°	6"		
41.45		2.58	15	2	80°	7"		
44.50		1.57	19	4	45°	6"		
47.55	50.60	1.48	21	1	45°	6"		
50.60		1.45	18	4	45	6"		
53.64		1.67	16	1	10	5"		
56.69		1.22	15	1	45	6"		
59.74		2.01	14	3	30	5"	some rubble	
62.48		1.64	17	Ø	45	6"		
65.53		1.24	23	1	80	6"		
68.58		1.00	17	2	20	5"		
71.63		Ø	10	3	45	2"	some rubble	
72.85		↓	8	Ø	↓	1"	all "	
73.30			4			1"	some "	
74.22			2			2"		
74.52		0.78	9	1	45	4"		
76.65		0.46	7	Ø	45	5"		
78.02		2.22	15	3	60	8"		
81.07		0.38	10	4	45	5"	some rubble	
83.36		0.64	18	2	30	6"		
86.40		0.25	15	1	10	6"		
89.61		0.97	12	1	60	9"		
92.65	95.70	0.85	16	1	60	11"		
95.70		Ø	17	Ø	60°	4"		
98.14		Ø	5	Ø	45°	4"		
99.36		1.02	25	5	45°	5"		
102.41		1.00	21	5	60°	6"		
105.46		1.29	23	5	45°	6"		
108.50		1.13	20	3	60°	6"		
111.55		1.90	15	Ø	60°	7"		
114.60		0.41	16	2	60°	4"		
117.65		0.17	29	1	80°	5"		
120.69		0.45	21	1	45°	5"		
123.74		0.29	23	4	45°	3"		
126.79		0.69	26	2	45°	4½"		
129.84		0.90	17	Ø	45°	8"		

HOLE: RQD LOG SHEET PROJECT:

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS
132.89		1.49	21	2	45°	6"	
135.94		0.45	22	1	20°	5"	
138.99	140.21	0.62	12	2	45°	6"	
~~140.21~~ EOH							

HOLE: RG-191 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
5.79	7.01	Ø	11	Ø	45°	1½"	all rubble	0.18 = 15%
7.01	8.08	↓	23	1	45°	1"	lots "	0.84 = 80%
8.08	8.84	↓	17	1	60°	1"	some "	~~1.12~~
8.84	10.36	0.44	13	5	45°	3"	" "	
10.36	11.28	Ø	13	1	60°	3"		
11.28	14.33	↓	25	2	60°	1½"	lots rubble	1.15 = 40%
14.33	15.54	↓	11	1	45°	½"	all "	0.15 = 15%
15.54	17.22	↓	16	1	↓	1½"	lots "	0.45 = 25%
17.22	20.42	↓	7	1	↓	2"	some "	0.34 = 10%
20.42	21.95	↓	6	1	↓	½"	all "	0.12 = 10%
21.95	23.47	0.32	15	1	30°	2"		
23.47	24.38	Ø	13	1	30°	2"		
24.38	26.06	0.12	19	1	30°	2"		
26.06	29.26	0.90	18	1	10°	3"		
EOH								

HOLE: RG-190 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	3.66	Ø	10	1	45°	1"	some rubble	
3.66		0.62	35	2	45°	3"		
6.86		Ø	3	Ø	45°	3/4"	mostly rubble	0.12 = 25%
7.31		1.54	23	4	45°	7"		
10.36		1.19	21	2	45°	7"		
13.41		2.49	14	3	60°	8"		
16.46		2.04	19	1	45°	6"		
19.51		0.83	25	Ø	↓	5 1/2"		
22.55		Ø	9	Ø	↓	3/4"	mostly rubble	0.42 = 55%
23.31		0.45	15	2	45°	3"	lots "	
25.14		2.54	13	2	60°	8"		
28.19		2.69	17	3	45°	9"		
31.39		2.36	11	5	45°	11"		
34.44		2.36	12	4	60°	11"		
37.49		1.93	21	4	45°	6"		
40.54		0.25	47	3	60°	3"		
43.59		0.30	38	1	80°	3"		
46.63	49.68	0.13	38	5	60°	2 1/2"		
49.68		0.14	44	6	45°	2"		
52.73		0.92	30	6	60°	3"		
55.78		0.57	33	2	60°	3 1/2"		
58.83		1.96	23	6	30°	6"		
61.87		0.79	31	2	60°	4"		
65.23		1.25	22	2	45°	5"		
68.28		1.92	19	2	30°	6"	some rubble	
71.32		1.71	15	3	30°	7"		
74.37		0.27	28	3	45°	4"		
77.42		0.20	7	0	45°	3"		
78.03		0.24	14	1	60°	3"	lots rubble	
80.16		2.37	15	1	60°	8"		
83.21		2.30	17	1	80°	7"		
86.26		1.83	13	Ø	45°	8"		
89.31		0.79	21	2	30°	6"		
92.35	93.57	0.16	7	1	45°	4"		
93.57		0.68	13	2	60°	6 1/2"		
95.70		0.77	16	Ø	60°	6"		
98.75		0.65	19	Ø	60°	4"		
101.80		Ø	18	3	60°	3"	some rubble	
103.78		Ø	13	1	45°	4 1/2"		
106.67		0.39	7	1	45°	4"		
107.89		~~0.65~~	12	Ø	45°	1"	lots rubble	0.68 = 75%
108.81		0.65	19	2	45°	5 1/2"	some "	
110.94		1.83	17	4	80°	8"		
113.99		2.25	16	1	80°	7"		
117.04		1.28	21	3	60°	5"		
120.09		0.89	20	5	60°	5"		
123.13	126.18	0.49	17	4	60°	5"		
126.18		0.32	26	5	60°	4"		
129.23		1.16	18	4	45°	5"		
132.28	135.32	0.29	28	1	60°	4"		

EOH

HOLE: RG-188 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	3.66	0	6	0	45°	1½"	mostly rubble	0.18 = 30%
3.66	4.42		13			1"	some "	
4.42	5.18		12			1½"		
5.18	6.40		15			1"		
6.40	7.01		5	1		1"	some rubble	0.20 = 35%
7.01	7.62		7	0		½"	" "	0.28 = 45%
7.62	8.23		6	2		1½"		0.33 = 55%
8.23	9.75		10	1	60°	2"	some rubble	0.40 = 25%
9.75	11.28		19	1	60°	2"		
11.28	14.33	0.43	33	3	45°	2"		
14.33	15.24	0	10	2	30°	2"		
15.24	15.85	0	8	0	45°	2"		
15.85	16.76	0.14	7	2	45°	2½"		
16.76	18.59	0.77	17	1	30°	3"	some rubble	
18.59	19.81	0	9	1	60°	1½"	" "	0.52 = 45%
19.81	23.16	1.23	13	4	45°	3½"		1.66 = 50%
23.16	24.99	0	9	0	45°	1"	lots gouge	0.50 = 25%
24.99	26.52	0.42	12			3"		1.00 = 65%
26.52	27.74	0	8			1"	mostly rubble	0.53 = 45%
27.74	28.96		15	2	30°	1½"	lots "	0.59 = 50%
28.96	30.18		13	1	45°	1½"		0.70 = 55%
30.18	31.55	0.15	7	1	45°	2"	some rubble	0.59 = 45%
31.55	32.61	0	12	1	45°	1"	mostly "	0.44 = 40%
32.61	34.14	0	8	0	45°	2"		0.53 = 35%
34.14	35.66	0.67	13	1	60°	3"		
35.66	38.71	1.61	20	5	45°	3½"		
38.71	41.76	0.49	24	1	60°	2½"		
41.76	42.37	0.66	10	1	45°	3"		
42.37	44.81	0.52	17	2	45°	3"		
44.81	46.18	0	7	0	60°	2"		0.64 = 45%
46.18	48.77	0.23	19	1	60°	3"		
EOH								

HOLE: RG-187 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	3.96	0.14	17	2	45°	1"	some rubble	
3.96		ø	20	ø	45°	1"	lots "	
5.03		ø	12	2	45°	1½"	some "	
6.10		0.41	16	3	60°	2"		
7.92		1.78	18	5	60°	3½"		
10.97		1.25	24	ø	45°	3"		
14.02		0.66	32	2	45°	3"		
17.07		1.92	19	3	80°	4"		
20.12		1.94	15	4	45°	4½"		
23.16		1.61	23	5	45°	3½"		
26.21		2.02	15	2	45°	5"		
29.26		1.53	21	1	60°	4"		
32.31		1.22	25	2	80°	4½"		
35.36		1.27	24	3	60°	2"	lots rubble	
38.40		1.65	18	2	80°	4"		
41.45		2.66	13	5	45°	6"		
44.50		2.29	16	5	45°	5"		
47.55		0.62	17	3	60°	3½"	some rubble	
49.22		1.26	6	ø	60°	7½"		
50.59	53.64	1.61	20	3	60°	6"		
53.64		0.81	25	2	60°	4"		
56.69		0.64	28	2	45°	4"		
59.74		0.89	26	ø	45°	4"		
62.79		0.59	28	4	45°	4"		
65.83		1.57	21	1	30°	6"		
68.88		0.75	27	ø	45°	4"		
71.93		0.47	27	ø	60°	2½"		
74.98		0.29	19	2	60°	2½"	some rubble	
76.50		0.12	14	ø	60°	4"		
78.03		1.93	19		60°	6"		
81.07		0.97	25		45°	6"		
84.12		0.87	26			4"		
87.17		0.13	25			3"		
90.22		0.26	28			3½"		
93.27		ø	24		30°	4"		
96.32		0.37	19		30°	5"		
99.36		0.32	23	1	30°	3½"		
102.41	105.46	1.84	14	1	45°	4"		
105.46		1.43	22	1	80°	5"		
108.51		1.80	18	ø	60°	7"		
111.55		2.14	15	ø	60°	7"		
114.60		0.87	24	4	60°	5"		
117.65		1.83	18	3	60°	5"		
120.70		1.99	17	4	45°	6"		
123.75		0.70	19	2	45°	4½"		
126.80		1.21	24	4	45°	6½"		
129.85		1.40	23	5	60°	6½"		
132.89		2.43	13	2	45°	7"		
135.93		1.33	17	2	30°	7½"		
138.68	141.73	2.01	18	4	45°	6"		

EOH

HOLE: RG-186 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS	Recovery
3.05	4.11	Ø	11	Ø	45°		all rubble	0.15 = 15%
4.11	4.72	0.17	5				some "	
4.72	5.18	Ø	7					
5.18	7.16	0.24	15				some rubble	1.06 = 55%
7.16	7.92	Ø	10	2	45°		" "	
7.92	8.84	Ø	14	1	30°		" "	
8.84	11.28	0.13	31	1	45°			
11.28	14.33	Ø	27	Ø	45°			1.67 = 55%
14.33	14.63		5		45°		mostly rubble	0.16 = 55%
14.63	17.37		23		45°			1.41 = 50%
17.37	18.59		9		30°			0.71 = 60%
18.59	20.42	0.62	25	1	30°			
20.42	23.47	0.68	25	Ø	45°			
23.47	24.69	0.20	20	1	60°		some rubble	
24.69	26.52	0.14	21	Ø	60°			
26.52	29.57	Ø	37	2	60°			
29.57	31.39	0.42	22	4	45°		some rubble	1.70 = 95%
31.39	33.53	0.12	15	1	60°		lots "	0.76 = 35%
33.53	35.05	Ø	17	1	60°			
35.05	38.10	0.39	37	2	45°			
38.10	41.75	1.12	27	2	60°		some rubble	
41.75	43.59	0.42	14	1	60°			
43.59	45.72	0.12	25	1	10°			
45.72	47.85	0.14	6	Ø	45°		some rubble	0.50 = 45%
47.85	50.90	0.13	25	8	45°			1.66 = 55%
50.90	51.51	Ø	6	1	30°		some rubble	
51.51	52.42	Ø	9	2	60°		" "	
52.42	53.34	Ø	6	1	45°		mostly "	0.20 = 10%
53.34	55.17	0.26	21	2	60°		some "	
55.17	57.30	0.12	23	1	45°			
57.30	60.04	0.63	26	4	45°		some rubble	
60.04	61.87	0.27	15	4	60°		" "	
61.87	63.09	0.16	17	3	45°			
63.09	66.14	1.49	22	2	20°			
~~66.14~~ EOH								

HOLE: ~~#~~ RG-185 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.05	5.03	~~0~~	20	~~0~~	45°	12"	some rubble	
5.03		1.32	21	2	45°	3½"		
7.92		1.20	25	5	30°	3"		
10.97		1.37	21	3	60°	4"		
14.02		1.94	17	3	30°	5"		
17.07		1.53	19	2	30°	4"		
20.12		2.47	15	1	45°	8"		
23.16		2.24	14	1	45°	5"		
26.21		1.07	27	2	30°	3"		
29.26		1.40	15	5	45°	4"		
32.31		0.12	31	4	60°	2"	some rubble	
35.05		0.24	21	5	45°	2"	" "	
37.18		0.67	6	2	60°	5"		
38.40		0.66	12	1	30°	3½"		
39.93		0.24	19	2	45°	3"		
41.45		0.59	14	2	20°	3"		
43.28	44.50	0.29	8	2	20°	3½"		
44.50		0.52	24	2	80°	3½"		
47.55		1.64	16	2	30°	4½"		
50.59		1.87	17	3	45°	5½"		
53.64		1.39	19	2	45°	5"		
56.69		1.55	19	2	30°	5"		
59.74		1.93	16	1	80°	6"		
62.48		0.77	26	2	60°	3"	some rubble	
65.53		0.26	34	2	30°	3"		
68.58		1.23	9	~~0~~	45°	5"		
70.41		0.57	9	↓	↓	5"		
71.93		0.12	16			1½"	lots rubble	1.20=
74.98		0.30	33			2"		
78.03		~~0~~	30	4	45°	2½"		
81.08		1.33	21	1	60°	4"		
84.12		0.47	5	~~0~~	45°	4"		
85.04	87.17	1.21	12	1	45°	6"		
87.17		1.23	16	1	80°	6"		
90.22		2.67	9	1	45°	8"		
93.27		1.44	18	1	60°	5"		
96.32		1.00	18	3	45°	5"		
99.36		1.70	21	4	45°	5"		
102.41		1.41	20	4	60°	4"		
105.46		0.96	15	4	45°	5"		
108.51		0.48	18	1	45°	4½"		
111.56		0.89	26	6	45°	4"		
114.60	117.65	0.59	22	4	45°	5"		
EOH								

HOLE: RG-184 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
7.62	8.23	0.29	7	1	45°	2"		
8.23	9.75	0.14	13	Ø	45°	2"		
9.75	11.28	0.42	16	4	45°	3"		
11.28	13.11	0.12	24	2	30°	2"	some rubble	
13.11	14.33	Ø	15	Ø	30°	2"		
14.33	15.24	Ø	5		30°	1"	lots rubble	0.19 = 20%
15.24	16.15	0.12	5		30°	2"	some "	0.60 = 65%
16.15	17.37	0.27	9		30°	3"		
17.37	19.20	0.20	15	1	20°	2½"		1.29 = 70%
19.20	20.42	Ø	8	1	30°	2½"		0.64 = 50%
20.42	21.33	Ø	8	Ø	45°	1½"		0.42 = 45%
21.33	23.47	0.28	24	2	45°	3"		
23.47	25.30	0.25	21	Ø	45°	2½"		
25.30	26.52	0.14	10	1	45°	3"		0.81 = 65%
26.52	27.74	0.26	11	1	30°	3"	some rubble	
27.74	29.57	0.90	8	Ø	45°	5½"		
29.57	31.70	0.40	17	Ø	45°	3½"		
31.70	32.61	0.38	6	Ø	60°	4"		
32.61	34.75	0.75	17	1	60°	4"		
34.75	35.66	0.64	7	Ø	45°	5"		
35.66	38.10	1.01	18	1	30°	3"	some rubble	
38.10	38.71	0.39	5	Ø	30°	3½"		
38.71	40.54	0.38	14	1	30°	3½"	some rubble	
40.54	41.15	Ø	8	Ø	45°	1½"	lots "	
41.15	42.06	Ø	11	1	45°	2"		
42.06	44.50	0.82	16	2	45°	3½"		
44.50	47.55	1.00	19	2	45°	4"		
47.55	50.60	Ø	35	5	45°	3"		
50.60	53.34	Ø	33	3	60°	3"		
53.34	53.34	1.24	29	6	45°	3"	some rubble	
56.39	56.39	1.95	19	7	45°	5"		
59.44	59.44	0.12	13	Ø		2"		
60.66	60.66	0.63	15	Ø		4"		
63.09	63.09	1.90	17	8	45°	5"		
66.14	66.14	0.60	17	4	30°	3"		
68.00	68.00	2.06	16	6	45°	5½"		
71.02	71.02	1.42	23	4	45°	5"		
74.22	74.22	1.53	23	3	45°	4"		
77.27	77.27	0.50	26	7	45°	3"		
80.31	80.31	1.24	23	2	60°	4"		
83.52	83.52	1.64	14	6	30°	6"	some gouge	
86.56	89.61	1.50	14	4	60°	5"		
EOH								

HOLE: RG-181 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
3.66	4.88	Ø	13	1	45°	2"		
4.88	7.92	1.56	20	3	30°	3"		
7.92	10.97	1.01	18	4	45°	3 1/2"		
10.97	14.02	1.17	25	1	30°	3 1/2"		
14.02	17.07	1.00	29	6	45°	4"		
17.07	20.12	1.90	19	3	45°	5"		
20.12	23.16	0.88	26	2	45°	3"		
23.16	26.21	0.52	28	3	45°	3"		
26.21	29.26	0.66	38	9	45°	3"		
29.26	32.31	0.58	29	3	60°	3"	Some rubble	
32.31	35.20	0.45	22	Ø	45°	3 1/2"		
35.20	36.58	Ø	10	1	45°	2 1/2"		0.74 = 55%
36.58	38.40	0.46	20	Ø	45°	2 1/2"		
38.40	41.45	0.53	34	2	45°	2 1/2"		
41.45	44.50	0.61	31	2	80°	3"		
44.50	47.55	0.55	27	5	45°	4"		
47.55	50.60	0.84	32	2	60°	3"		
50.60	53.64	0.76	26	7	45°	3 1/2"		
53.64	53.95	Ø	3	Ø	45°	1"	mostly rubble	
53.95	56.39	0.13	14	3	60°	2"		1.40 = 55%
56.39	59.44	0.49	26	4	80°	3"		
59.44	62.48	0.25	28	6	60°	3"		
62.48	65.68	1.06	29	7	45°	3"		
65.68	68.88	0.89	26	7	45°	3 1/2"		
68.88	71.93	1.06	19	4	60°	3 1/2"		
71.93	74.98	1.01	19	1	80°	3 1/2"		
74.98	78.02	2.49	13	1	45°	6 1/2"		
78.02	81.07	1.26	15	Ø	45°	5"		
81.07	84.12	1.60	16	3	60°	5"		
84.12	87.17	2.02	15	1	45°	6"		
87.17	90.22	1.95	16	Ø	45°	6 1/2"		
90.22	93.26	2.52	10	3	45°	9"		
93.26	96.16	2.17	14	Ø		7"		
96.16	99.06	1.92	18	1		7"		
99.06	102.10	0.78	28	2		5"		
EOH								

HOLE: RG-180 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS	Recovery
18.29	19.81	0.16	19	3	60°	1½"	lots rubble	
19.81	21.79	0.46	18	1	60°	2½"		
21.79	23.47	0.13	18	1	60°	2½"		
23.47	26.52	1.03	27	4	60°	3"		
26.52	29.57	1.80	23	3	45°	3½"		
29.57	31.55	0.18	21	2	45°	2"		
31.55	32.61	Ø	9	Ø	45°	3/4"	mostly rubble	0.23=20%
32.61	34.75	0.64	19	1	60°	3"		
34.75	37.64	0.72	18	2	45°	2½"		
37.64	38.71	0.38	9	2	60°	3"		
38.71	40.23	0.74	12	Ø	60°	3"		
40.23	41.45	Ø	14	2	60°	2"	some rubble	0.77=65%
41.45	41.91	Ø	4	1	80°	1"	lots "	0.21=45%
41.91	43.28	Ø	20	3	45°	2"	some "	
43.28	44.81	↓	9	1	45°	1"	" "	0.38=25%
44.81	47.55		24	3	60°	3/4"	lots "	some gouge 0.94=
47.55	50.60		29	Ø	60°	1½"	some "	1.80=35%
50.60	51.21		9	1	80°	1"	" "	0.35=55%
51.21	53.04		15	1	80°	2"		1.00=55%
53.04	56.08	1.63	23	3	45°	4"		
56.08	57.61	Ø	15	1	60°	2"		
57.61	59.74	↓	23	4	60°	2½"		
59.74	60.66		14	2	60°	2"		
60.66	63.09	0.74	17	2	30°	2½"		
63.09	65.84	0.54	29	3	45°	2½"		
65.84	68.88	Ø	34	2	45°	2½"		
68.88	71.93	2.57	15	Ø	45°	6"		
71.93	74.98	2.34	15	1	45°	5"		
74.98	78.03	1.84	20	2	45°	5"		
78.03	81.07	2.15	20	1	60°	4½"		
81.07	83.82	0.18	36	1	45°	3½"		
EOH								

HOLE: RG-179 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE~~ ~~NO.~~ ave. length	COMMENTS
3.05	4.88	0.41	23	4	60°	1 1/2"	
4.88	7.92	0.95	27	4	45°	3 1/2"	
7.92	10.97	1.52	18	2	80°	6 1/2"	
10.97	14.02	1.95	18	6	45°	4"	
14.02	17.07	1.20	24	4	60°	3 1/2"	
17.07	19.35	0.26	27	6	45°	2"	
19.35	20.12	0.43	6	1	60°	3"	
20.12	23.16	0.86	28	5	60°	2 1/2"	
23.16	26.06	0.77	25	6	45°	2 1/2"	
26.06	29.11	1.04	27	1	60°	3 1/2"	
29.11	32.16	0.43	31	2	45°	2"	some rubble
32.16	35.20	1.22	25	3	60°	4 1/2"	
35.20	37.19	0.22	16	1	80°	2 1/2"	some rubble
37.19	38.40	0.52	13	1	45°	3 1/2"	" "
38.40	39.62	Ø	11	1	45°	2"	" "
39.62	41.45	0.41	9	3	60°	2"	
41.45	44.50	0.78	23	2	60°	4"	
44.50	47.55	1.70	10	Ø	45°	6"	
47.55	50.60	Ø	20	2	45°	2 1/2"	
50.60	53.64	0.29	31	3	45°	2 1/2"	
53.64	56.69	0.55	34	8	60°	2 1/2"	
56.69	58.98	0.30	16	7	45°	1 1/2"	some rubble
58.98	59.74	0.12	5	1	60°	3"	
59.74	62.18	Ø	22	2	60°	2"	
62.18	65.22	0.52	27	3	60°	3"	
65.22	68.27	1.04	25	4	60°	3 1/2"	
68.27	71.32	2.41	13	1	80°	7 1/2"	
71.32	74.37	1.95	14	Ø	60°	5 1/2"	
74.37	77.11	0.55	23	5	60°	3"	
77.11	80.16	1.54	19	4	60°	4 1/2"	
80.16	82.46	0.82	21	5	60°	3 1/2"	
82.46	84.12	0.73	14	2	45°	4"	
84.12	85.95	0.48	13	2	60°	4"	some rubble
85.95	87.17	0.71	7	1	45°	5 1/2"	
87.17	90.22	2.30	11	2	45°	6 1/2"	
90.22	93.26	1.14	13	2	45°	7 1/2"	
93.26	96.31	1.66	16	Ø	↓	6"	
96.31	99.36	1.54	12	Ø		7 1/2"	
99.36	102.41	0.59	32	Ø		3 1/2"	
EOH							

HOLE: RG-164 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
16.15	17.37	1.0	14	0	–	3-4"	
17.37	20.42	2.8	23	0	–	7-10"	
23.47	26.52	2.34	27	4	80°	5-7"	
88.39	90.22	1.34	25	0	–	3-4"	
90.22	92.05	0.13	80	0	–	1-2"	Fault zone
142.34	143.71	1.0	17	3	40°	3-4"	
143.71	145.39	0.76	45	2	50°	2-3"	
145.39	146.61	0.25	30	2	50°	2-3"	
146.61	148.44	0.89	44	2	50°	2-3"	
148.44	150.88	1.24	27	2	60°	3-4"	
150.88	154.08	1.70	39	4	50°	3-4"	
154.08	156.06	0.92	26	2	40°	3-4"	
156.06	156.67	0.34	16	2	60°	2-3"	
156.67	157.58	0.34	23	1	60°	2-3"	
157.58	158.19	0.43	14	1	60°	2-3"	
158.19	159.56 ~~160.63~~	0	33	2	70°	1-2"	
~~160.63~~	~~161.85~~						
159.56	160.63	0.59	18	2	40°	1-2"	
160.63	161.85	0.57	18	1	60°	2-3"	

HOLE: RG-163 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
75.29	78.33	2.15	27	6	60°	5-7"	
93.57	96.62	2.45	36	3	50°	5-7"	

HOLE: RG-160 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
81.38	84.43	2.15	36	3	50°	3-4"	
84.43	86.56	0.42	39	2	60°	2-3"	
86.56	87.48	0	14	2	60°	2-3"	FAULT ZONE
87.48	90.63	1.09	41	3	50°	2-3"	

HOLE: RG-151 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
47.55	50.60	1.32	38	12	45°	3-4"	
62.79	65.84	1.79	27	6	50°	3-4	
65.84	68.88	2.33	12	10	60°	6-8	
169.47	172.31	1.29	55	3	50°	3-4	
172.31	175.56	0.86	44	3	50°	3-4	
175.56	178.61	0.94	42	4	60°	3-4	
184.71	187.76	1.14	50	4	45°	4	

HOLE: RG-154 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
7.01	10.06	2.17	19	7	50°	4-6"	
10.06	10.97	0.66	6	2	50°	4-6	
10.97	14.02	0.83	32	9	50°	3-4	
190.50	193.54	0.72	61	9	60°	2-3	
193.54	197.98	2.09	68	9	30°	3-4	
197.98	199.95	0.61	42	5	60°	3-4	Fault
199.95	203.00	1.01	62	10	50°	4-5	Fault
203.00	206.04	0.47	69	18	50°	3-4	
206.04	209.09	0.20	100-200	6	80°	1	Major Fault

HOLE: RG-158 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
99.06	102.11	1.97	29	6	60°	4-6"	
102.11	105.16	2.05	24	5	50°	6-8"	
163.07	166.12	0.82	39	4	60°	2-3	
166.12	169.16	1.17	44	2	60°	3-4	
169.16	172.21	1.07	51	0	Ø	3-4	
172.21	175.26	1.87	29	3	60°	4-6	
187.42	190.50	1.71	26	2	40°	4-6	
190.50	193.53	1.58	36	5	70°	4-6	
193.53	195.07	0.62	17	7	60°	3-4	
195.07	196.60	1.28	54	5	60°	4-6	

HOLE: RG-182 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	~~DEGREE OF BREAKAGE NO.~~ ave. length	COMMENTS Recovery	
5.42	6.40	∅	15	1	45°	1 1/2"		
6.40	9.45	1.45	18	3	45°	3 1/2"		
9.45	10.67	0.20	11	2	30°	2 1/2"	some rubble	
10.67	13.72	0.58	28	3	45°	3"		
13.72	16.76	0.65	25	5	60°	3 1/2"		
16.76	19.81	0.28	34	7	45°	3"		
19.81	22.86	1.35	29	5	60°	4"		
22.86	25.91	1.31	28	5	45°	4"		
25.91	28.95	1.92	19	2	20°	5 1/2"		
28.95	32.00	1.06	25	3	60°	5"		
32.00	35.05	0.98	22	4	60°	4"		
35.05	38.10	1.82	25	2	45°	4"		
38.10	41.15	1.32	22	5	45°	4"		
41.15	44.20	1.69	15	2	80°	6 1/2"		
44.20	47.24	0.82	19	3	45°	4 1/2"		
47.24	50.29	1.11	11	2	60°	6"		
50.29	53.34	0.92	10	2	45°	7 1/2"		24.9 = 80%
53.34	56.39	1.00	15	2	45°	5 1/2"	some gouge	
56.39	58.22	0.13	10	2	45°	4"		
58.22	59.44	∅	7	1	30°	3"	some gouge	
59.44	62.48	↓	21	3	45°	3"	" "	
62.48	64.77		11	2	45°	3 1/2"	" "	
64.77	66.75	1.01	13	3	60°	3 1/2"		
66.75	68.58	0.27	12	2	60°	4"	some gouge	
68.58	71.62	0.51	24	1	45°	4"		
71.62	74.67	0.48	26	2	45°	3 1/2"		
74.67	77.72	0.94	26	2	45°	3 1/2"		
77.72	80.77	0.30	23	2	45°	4"		
80.77	83.82	0.98	23	1	80°	4"		
83.82	86.88	0.88	18	1	80°	5"		
EOH								

RQD RG150 PG1

FROM m	TO	710 cm	~~# VEINS~~ FRACT	VEINS	ANGLE	CODE	REMARKS
9.1 ~~0~~	10.97	∅	35	0	–	<1"	
10.97	14.02	∅	73	0	–	<1-1"	
14.02	14.63	∅	23	0	–	<1-1"	
14.63	16.46	0.20	36	0	–	<1-1"	
16.46	18.90	0.36	28	3	10°	1-2"	
18.90	20.12	0.33	40	1	50°	2-3"	
20.12	23.16	0.70	61	10	80°	2-3"	
23.16	25.60	0.31	70	4	80°	2-3"	
25.60	27.74	∅	74	5	80°	1-2"	
27.74	28.96	~~0.54~~ 0.11	26	1	50°	1-2"	
28.96	32.00	0.59	62	7	80°	2-3"	
32.00	32.61	∅	20	0	–	<1-1"	
32.61	35.36	1.70	48	3	70°	3-5"	
35.36	38.40	1.22	36	5	70°	2-5"	
38.40	39.62	0.24	31	1	70°	2-3"	
39.62	41.72	0.64	27	3	70°	2-3"	
41.72	44.81	2.14	31	4	60°	5-7"	
44.81	47.85	2.37	27	20	50°	5-7"	
47.85	50.90	1.20	43	3	50°	3-4"	
50.90	53.34	0.60	46	5	50°	3-4"	
53.34	54.86	0.77	27	3	50°	2-3"	
54.86	56.39	0.19	29	1	50°	1-2"	
56.39	57.00	0.30	23	1	50°	1-2"	
57.00	57.61	∅	20	1	50°	<1-1"	
57.61	60.05	1.20	35	3	50°	1-3"	
60.05	61.87	0.85	30	3	50°	1-3"	
61.87	63.09	0.12	37	1	50°	1-2"	
63.09	64.31	0.39	26	1	50°	1-2"	
64.31	66.14	0	53	4	50°	<1-1"	
66.14	67.06	0.15	18	2	50°	<1-1"	
67.06	69.19	1.92	23	4	50°	5-7"	
69.19	72.24	2.34	33	6	50°	5-7"	
72.24	73.15	0.10	28	3	60°	2-3"	

RG-150 RQD Pg 2.

FROM	TO	710 cm	FRACT	VEINS	ANGLE	CODE	
73.15	74.37	0.77	21	3	50°	3-4"	
74.37	75.29	0.65	6	2	40°	3-4"	
75.29	77.42	0.78	42	4	40°	3-4"	
77.42	78.94	0.59	38	2	60°	3-4"	
78.94	81.08	1.10	38	3	60°	3-4"	
81.08	82.91	0.50	47	6	70°	2-3"	
82.91	84.43	0.64	23	10	70°	2-3"	
84.43	87.48	2.00	35	6	50°	5-7"	
87.48	90.53	3.00	20	6	50°	7-10"	
90.53	93.57	2.15	32	3	50°	5-7"	
93.57	96.62	2.55	25	3	70°	5-7"	
96.62	99.67	1.52	36	2	50°	3-5"	
99.67	102.72	1.06	34	3	50°	3-5"	
102.72	104.24	0.81	31	4	50°	3-4"	
104.24	105.76	1.00	26	3	50°	3-4"	
105.76	108.81	1.94	33	3	50°	3-5"	
108.81	111.86	1.95	45	3	50°	3-5"	
111.86	114.91	2.45	30	2	30°	5-7"	
114.91	117.35	0.30	40	2	60°	1-2"	
117.35	117.96	0	30	0	–	<1"	
117.96	121.01	1.55	34	3	60°	5-7"	
121.01	121.92	0.11	39	1	60°	1-2"	
121.92	122.83	0	20	0	–	<1"	

RQD RG - 152 PG 1

FROM	TO	>10 cm	FRACT	VEINS	ANGLE	CODE
9.14	11.28	ø	22	0	–	<1"
11.28	14.33	ø	25	0	–	<1"
14.33	17.37	ø	47	0	–	<1-1"
17.37	19.20	ø	24	0	–	<1-1"
19.20	19.81	ø	26	0	–	1"
19.81	21.03	ø	40	0	–	1"
21.03	22.25	0.27	30	0	–	2-3"
22.25	23.47	0.52	21	0	–	2-3"
23.47	25.91	ø	37	0	–	1-2"
25.91	28.96	0.56	53	0	–	1-2"
28.96	31.39	0.67	56	4	70°	1-2"
31.39	34.44	1.51	51	9	60°	2-3"
34.44	35.66	0.52	21	2	50°	2-3"
35.66	38.71	1.62	38	4	70°	2-3"
38.71	41.76	1.48	44	10	80°	2-3"
41.76	43.28	ø	54	2	80°	1-2"
43.28	44.81	~~0.81~~ 0.24	19	5	60°	2-3"
44.81	46.94	0.57	49	10	80°	2-3"
46.94	49.99	1.09	54	21	80°	2-3"
49.99	53.04	1.28	51	9	70°	3-4"
53.04	56.08	1.78	49	7	80°	3-4"
56.08	58.52	1.31	31	5	80°	2-3"
58.52	60.04	0.94	15	9	70°	3-4"
60.04	63.09	2.33	26	8	70°	5-7"
63.09	66.14	1.05	28	9	60°	5-7"
66.14	69.19	2.36	27	27	40°	5-7"
69.19	70.41	1.14	19	~~27~~ 2	70°	3-5"
70.41	72.24	1.30	10	3	70°	5-7"
72.24	75.29	2.53	19	12	70°	7-10"
75.29	78.33	2.95	16	13	80°	7-10"
78.33	81.38	2.65	19	23	70°	5-7"
81.38	84.43	1.0	18	11	50°	5-7"
84.43	87.48	2.46	20	2	80°	7-12"
87.48	90.53	2.84	19	3	50°	7-10"

RG 147 RQD PG. 1

FROM	TO	710 cm	# Fract.	# VEINS	VN ANGLE	CODE	
6.10	7.63	∅	35	0	–	<1"	
7.63	8.23	∅	42	0	–	<1"	
8.23	10.06	∅	55	0	–	<1-1"	
10.06	11.28	0	32	1	30°	1-2"	
11.28	14.33	.21	52	0	–	<1-2"	
14.33	16.15	0.42	70	0	–	1-2"	
16.15	18.59	.20	76	0	–	1-2"	
18.59	20.12	.12	39	0	–	1-2"	
20.12	23.47	2.50	27	0	–	5-8"	
23.47	24.69	.12	44	3	60°	1-2"	
24.69	28.96	2.52	52	2	60°	3-5"	
28.96	32.00	0.93	64	6	60°	2-5"	
32.00	34.75	0.45	73	3	50°	2-3"	
34.75	37.79	0.32	70	2	50°	2-3"	
37.79	40.99	0.76	60	3	50°	2-3"	
40.99	44.20	0.60	53	4	70°	2-3"	
44.20	47.24	1.24	44	6	60°	3-5"	
47.24	50.29	2.62	26	10	50°	5-8"	
50.29	53.34	1.68	52	3	50°	5-8"	
53.34	56.39	1.0	60	6	60°	3-4"	
56.39	59.44	1.07	60	8	60°	3-5"	
59.44	62.48	2.41	31	5	40°	5-8"	
62.48	65.53	2.34	24	11	40°	5-8"	
65.53	68.58	2.34	28	16	70°	5-8"	
68.58	71.63	2.86	16	10	50°	10-14"	
71.63	74.68	2.54	18	7	70°	6-10"	
74.68	77.72	1.57	37	4	50°	3-5"	
77.72	80.92	1.30	53	8	50°	3-5"	
80.92	84.12	1.23	42	4	50°	3-5"	
84.12	87.17	0.80	58	4	50°	3-4"	
87.17	89.00	1.30	19	5	40°	3-4"	
89.00	90.52	0.20	29	5	50°	2-3"	
90.52	93.57	1.10	45	10	45°	3-5"	

RG - 147

FROM	TO	>10cm	# FRACT	# VEINS	VN ANGLE	CODE
93.57	96.62	1.90	34	4	60°	5-8"
96.62	97.84	0.78	21	4	60°	3-4"
97.84	99.67	1.27	34	4	40°	3-5"
99.67	102.72	1.57	41	9	60°	3-5"
102.72	105.77	1.21	42	4	60°	3-4"
105.77	108.81	1.64	47	5	40°	3-4"
108.81	111.25	1.24	50	5	60°	3-4"
111.25	114.30	2.20	45 13	8 1	70°	3-5"
114.30	117.50	2.64	26	6	20°	5-8"
117.50	120.70	2.82	19	4	40°	10-14"
120.70	123.75	2.25	29	3	50°	8-10"
123.75	126.80	2.25	25	6	30°	5-8"
126.80	129.84	2.20	34	11	40°	5-8"
129.84	132.89	2.47	42.	6	70°	5-8"
132.89	136.25	1.88	40	2	60°	4-7"
136.25	139.29	2.40	61	6	50°	5-7"
139.29	142.34	2.10	28	7	50°	5-7"
142.34	145.39	2.32	34	4	50°	5-8"

RQD RG-148

FROM	TO	>10cm	#Fract	VEINS	ANGLE	CODE	REM
3.35	7.92	2.44	19	20	50°	6"	
7.92	10.97	1.30	39	10	45°	4"	
10.97	14.02	1.78	29	12	50°	5	
14.02	17.07	1.72	35	23	50°	6	
17.07	19.37	0.90	29	7	45°	4	
19.37	22.40	1.23	41	10	45°	3	
22.40	24.38	0.84	33	5	40°	4	
24.38	26.21	1.34	9	10	45°	8-10	
26.21	29.26	2.63	26	3	45°	10	
29.26	32.31	1.68	30	7	45°	6	
32.31	35.36	2.45	16	8	45°	10-12	
35.36	38.40	2.24	18	7	60°	8-10	
38.40	41.45	2.80	11	9	45°	12+	
41.45	44.50	2.62	21	8	45°	6-8	
44.50	47.55	2.77	12	1	45°	12+	
47.55	50.60	2.76	8	2	45°	16	
50.60	53.64	2.78	15	8	45°	8	
53.64	56.69	2.61	17	11	45°	8	
56.69	59.74	2.36	24	5	40°	6	
59.74	60.96	0.65	17	3	45°	3-4	
60.96	62.79	1.53	11	8	50°	4-5	
62.79	65.84	2.37	20	9	50°	6	
65.84	68.88	1.96	32	17	45°	4-5	
68.88	71.93	1.40	25	29	45°	3-4	
71.93	74.37	0.92	36	27	45°	4	
74.37	77.42	Ø	6	3	45°	3	
77.42	80.62	1.83	29	9	45°	4	
80.62	83.67	1.55	32	6	45°	4-5	
83.67	86.87	1.74	29	13	50°	4	
86.87	89.92	2.50	23	9	45°	6	
89.92	92.96	2.02	26	14	50°	5-6	
92.96	96.01	1.40	33	21	50°	4	
96.01	97.84	0.62	36	11	45°	3	

RQD RG-148

FROM	TO	>10cm	# Fract	Veins	ANGLE	CODE	REM
97.84	99.36	Ø	30	—	—	3"	
99.36	102.41	1.63	25	8	45°	4-6	
102.41	105.46	1.60	28	10	45°	4-6	
105.46	107.75	0.87	44	9	45°	3-4	
107.75	108.66	0.12	31	4	45°	"	
108.66	109.42	0.14	26	5	40°	"	
109.42	110.84	0.27	30	6	45°	"	
110.64	111.86	—	34	4	45°	"	
111.86	114.00	0.24	37	11	45°	"	
114.00	116.43	0.83	48	15	45°	"	
116.43	117.65	0.50	23	16	50°	"	
117.65	120.09	1.23	43	17	50°	4	
120.09	122.36	0.82	32	12	45°	3-4	
122.36	126.80	0.67	39	14	45°	"	
126.80	129.84	1.14	35	13	45°	4	
129.84	133.65	1.12	38	14	45°	4	
133.65	135.94	0.56	40	6	45°	3-4	
135.94	138.99	0.52	42	8	45°	"	
138.99	142.04	0.75	38	8	45°	"	
142.04	145.08	0.87	39	4	45°	"	
145.08	148.15	1.08	32	3	45°	4	
148.15	151.18	0.62	50	9	45°	2-3	
151.18	154.23	1.02	36	8	50°	4"	
154.23	157.28	1.05	38	7	45°	4	
157.28	160.80	1.22	33	14	45°	4	
160.80	163.37	1.37	30	12	45°	4	
163.37	166.42	1.23	40	8	45°	4	
166.42	169.47	0.92	51	11	45°	3-4	
169.47	172.52	1.17	53	7	45°	"	
172.52	175.56	1.27	28	3	45°	4-5	
175.56	178.61	0.23	58	10	45°	3	
178.61	181.73	0.44	58	9	45°	"	
181.73	184.76	0.52	56	11	45°	"	

RQD RG-148

FROM	TO	>10cm	# Fract	VEINS	ANGLE	CODE	REM
184.76	187.76	.92	63	8	50°	3-4"	
187.76	190.80	1.22	33	5	45°	4	
190.80	193.85	1.37	43	10	60°	4-5"	
193.85	195.90	1.57	29	29	50°	6	
195.90	199.95	2.57	18	10	45°	6-8	
199.95	203.00	2.28	21	9	45°	6-8	
203.00	206.04	1.95	30	19	45°	6	
206.04	209.09	1.92	28	12	45°	"	
209.09	212.14	0.88	57	9	45°	3-4	
212.14	215.19	0.59	56	7	45°	"	
215.19	218.23	1.40	37	11	50°	"	
218.23	221.28	1.42	35	12	50°	"	
221.28	224.33	2.05	23	25	60°	6	
224.33	227.23	1.97	30	8	50°	4-6	
227.23	230.28	1.33	44	7	50°	4	
230.28	233.32	1.77	38	5	50°	4	
233.32	236.37	1.04	45	5	45°	3-4	
236.37	239.42	0.80	49	5	45°	3	
239.42	242.46	1.50	36	6	50°	3-4	
242.46	245.52	0.73	42	5	45°	3	
245.52	248.56	1.30	46	2	40°	4-5	
248.56	251.61	3.10	17	2	60°	6-8	
251.61	254.66	2.35	20	3	50°	6	
254.66	257.71	1.92	26	5	45°	5-6	
257.71	260.76	2.73	15	8	60°	6-8	
260.76	263.80	1.78	29	8	60°	6	
263.80	267.00	1.10	35	4	50°	4	
267.00	270.05	1.95	28	6	50°	6	Fault
270.05	273.10	1.11	52	39	45°	3-4	
273.10	276.15	1.78	26	12	50°	4	
276.15	279.20	2.25	24	9	50°	4-6	
279.20	282.24	2.78	11	9	40°	10	
282.24	282.55	0.25	—	3	45°	10	

RQD RG-148

FROM	TO	>10cm	# Fract	VEINS	ANGLE	CODE	REM
282.55	285.29	1.82	31	7	45°	4-6	
285.29	288.34	1.80	26	6	50°	4-6	
E.O.H.							

RG-153 RQD Pg. 1

FROM	TO	>10cm	FRACT	VEINS	ANGLE	CODE	
2.13	3.35	0.55	16	0	–	2-3"	
3.35	5.18	0.67	35	0	–	2-3"	
5.18	8.23	2.20	12	10	50°	5-7"	
8.23	10.97	1.82	31	2	60°	3-4"	
10.97	14.02	2.07	44	4	50°	5-7"	
14.02	15.54	0.20	32	0	–	2-3"	
15.54	17.37	0.33	37	4	60°	2-3"	Fault zone
17.37	18.59	0	42	0	–	<1"	
18.59	19.81	0	48	0	–	<1"	
19.81	20.42	0.32	18	2	60°	1-2"	
20.42	22.86	0.80	49	4	50°	1-2"	
22.86	24.38	0.13	35	1	60°	1-2"	
24.38	25.91	0.25	33	2	60°	1-2"	
25.91	29.57	2.35	44	3	60°	2-5"	
29.57	32.00	1.46	44	5	60°	3-4"	
32.00	33.53	0	57	0	–	<1-1"	Fault zone
33.53	34.14	0	32	0	–	<1-1"	"
34.14	35.36	0.12	37	0	–	1"	
35.36	38.40	1.0	59	0	–	1-2"	
38.40	41.76	2.05	46	0	–	1-2"	
41.76	44.81	2.40	27	0	–	5-7"	
44.81	47.85	1.70	43	2	40°	3-5"	
47.85	50.60	1.15	55	2	60°	3-5"	
50.60	53.64	1.80	42	0	–	3-5"	
53.64	56.85	0.70	52	2	60°	1-3"	
56.85	60.04	0.80	50	4	70°	1-3"	
60.04	62.48	1.0	46	2	70°	2-3"	
62.48	65.53	1.27	40	9	70°	5-7"	
65.53	68.58	2.47	32	22	70°	5-7"	
68.58	71.63	2.08	43	17	70°	5-7"	
71.63	74.37	2.0	54	3	40°	3-4"	
74.37	77.42	1.84	46	7	60°	2-3"	
77.42	80.77	2.20	28	11	70°	5-7"	

RG-153 RQD PG 2

FROM	TO	>10 CM	FRACT	VEINS	ANGLE	CODE	
80.77	83.83	2.16	33	0	–	5-7"	
83.83	86.87	1.40	26	4	50°	5-7"	
86.87	90.07	2.70	26	5	70°	5-7"	
90.07	93.27	2.85	30	11	50°	5-7"	
93.27	96.32	2.40	24	9	60°	5-7"	
96.32	96.62	0.11	16	1	60°	<1-1"	
96.62	99.67	1.53	28	5	60°	5-7"	
99.67	102.72	1.40	42	0	–	3-4"	

HOLE: RG-155 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
5.18	8.23	0	22	0	–	<1"	
8.23	11.28	0	4	0	–	<1"	Much core lost 0/B??
11.28	14.33	0	16	0	–	<1"	
14.33	17.37	0.41	31	10	45°	1-2"	
17.37	18.90	0	57	1	60°	<1-1"	
18.90	19.81	0	23	0	–	<1"	
19.81	21.34	0	26	2	60°	1"	
21.34	22.25	0.13	15	3	30°	1"	
22.25	23.47	0	25	2	50°	1"	
23.47	24.08	0.13	12	4	50°	1"	
24.08	25.60	0	10	0	–	1"	
25.60	25.91	0.68	17	2	45°	1-2"	
25.91	28.04	1.59	15	4	45°	5-7"	
28.04	29.57	0.75	18	3	30°	1-2"	
29.57	31.09	0.65	33	5	60°	1-2"	
31.09	31.70	0	28	2	60°	1"	
31.70	32.61	0.50	33	4	50°	1-2"	
32.61	33.83	0	~~25~~ 43	1	60°	<1"	
33.83	35.05	0.23	20	2	50°	1"	
35.05	38.10	2.13	51	6	50°	2-3"	
38.10	39.32	0.83	18	0	–	5-8"	
39.32	40.84	0.62	17	0	–	1-2"	
40.84	41.30	0.30	3	0	–	2-3"	
41.30	44.35	1.52	31	3	50°	5-7"	
44.35	47.55	2.37	32	3	50°	5-7"	
47.55	50.60	2.37	31	5	20°	3-4"	
50.60	53.64	2.30	40	5	60°	4-7"	
53.64	56.39	1.85	32	0	–	3-5"	
56.39	59.44	2.17	38	0	–	3-4"	
59.44	62.48	2.52	46	5	50°	3-4"	

HOLE: RG-157 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
7.62	9.75	0.68	53	0	–	1-2"	
9.75	14.33	0.48	70	0	–	1-2"	
14.33	15.85	0	65	0	–	<1-1"	
15.85	17.37	0.13	57	0	–	<1-1"	
17.37	18.59	0.12	43	2	60°	<1-1"	
18.59	20.42	0.26	72	0	–	<1-1"	
20.42	22.25	0.12	72	8	60°	<1-1"	
22.25	23.47	0	48	3	60°	<1-1"	
23.47	24.08	0.42	10	1	60°	2-3"	
24.08	25.60	0	42	0	–	<1-1"	
25.60	27.74	0.12	44	5	80°	1-2"	
27.74	29.26	0.44	56	6	70°	1-2"	
29.26	31.70	0.51	60	3	70°	<1-1"	FLT ZONE
31.70	33.22	0	32	2	80°	<1"	FLT ZONE
33.22	35.51	0	54	3	80°	<1"	
35.51	37.19	0	36	1	80°	<1-1"	
37.19	37.80	0	17	1	80°	<1"	
37.80	38.40	0	25	3	70°	<1"	
38.40	39.01	0	37	0	–	<1"	FLT ZONE
39.01	39.32	0	24	0	–	<1"	"
39.32	41.61	0	44	2	80°	<1"	"
41.61	42.06	0	5	1	80°	<1"	MUCH CORE LOST
42.06	45.72	1.54	60	5	70°	3-4"	
45.72	47.55	0.12	24	2	50°	1-2"	
47.55	50.60	2.02	47	3	50°	3-4"	
50.60	52.58	0.62	54	3	50°	3-4"	PART FLT ZONE
52.58	53.95	0.68	24	0	–	3-4"	
53.95	56.99	1.83	38	3	70°	3-4"	
56.99	58.83	0.62	15	0	–	5-7"	

HOLE: RG-162 RQD LOG SHEET PROJECT: 333

FROM (m)	TO (m)	SUM OF LENGTHS >10.2cm	NO. OF FRACTURES	NO. OF VEINS	ANGLE	DEGREE OF BREAKAGE NO.	COMMENTS
10.97	14.02	2.32	23	16	60°	6"	
135.94	138.99	2.24	26	16	75°	4-6"	
169.47	172.52	1.63	38	2	80°	3-4	
172.52	175.56	1.43	44	3	70°	3-4	
175.56	178.61	0.22	89	4	70°	1	Fault Zone
181.66	184.71	0.60	37	10	60°	3-4	
184.71	187.76	1.94	23	16	60°	4-6	
187.76	190.80	1.80	21	15	70°	6	
190.80	194.46	0.23	100+	10	60°	1-2	Fault Zone

RG 138 (cont) RQD

FROM	TO	>10cm	# FRAC	# VEINS	ANGLE	CODE	
96.01	99.21	1.17	26	25	50°	4-6	some rubble - fault
99.21	100.28	.12	37	16	30°	2-3	
100.28	102.41	1.22	17	40	30°	4-6	
102.41	105.46	2.83	15	13	40°	8-10	
105.46	108.51	2.50	20	14	50°	10"	
108.51	111.56	2.43	19	10	40°	8	
111.56	114.60	2.65	14	12	45°	10	
114.60	117.65	1.28	41	28	45°	4-5	
117.65	120.70	.89	37	8	45°	4-6	
120.70	123.75	1.25	44	12	45°	8	
123.75	126.80	1.99	23	9	45°	10	
126.80	129.84	1.19	44	10	45°	8	
129.84	131.86	.29	34	11	45°	3	
131.86	134.87	1.00	45	7	45°	4	
134.87	135.94	.51	14	5	50°	4	
135.94	138.07	.18	54	8	45°	1-2	
138.07	139.99	.37	12	10	45°	3-4	
139.99	142.04	1.32	50	17	45°	"	
142.04	145.08	1.05	41	11	45°	"	
145.08	148.13	.23	60	13	45°	1-2	
148.13	151.18	.40	61	14	50°	2-3	
151.18	154.23	.35	72	15	45°	2-3	
154.23	157.28	1.58	54	18	45°	3-4	
157.28	160.33	.85	68	30	45°	2-3"	
160.33	163.07	1.11	45	28	45°	2-3"	
163.07	166.12	1.98	23	15	45°	5-7"	
166.12	169.16	2.28	21	12	45°	5-7"	
169.16	172.21	2.85	11	14	45°	10-12"	
172.21	175.26	2.29	25	21	45°	5-7"	
175.26	178.46	2.11	31	18	45°	5-7"	
178.46	181.51	2.28	23	17	45°	7-10"	
181.51	184.56	2.15	49	13	45°	3-4"	
184.56	187.76	1.30	55	27	50°	3-4"	

RG 138

FROM	TO	>10.2 cm	# FRAC	# VEINS	ANGLE	BREAK CODE
2.80	3.96	.15	34	8	40°	3"
3.96	7.01	2.62	25	17	60°	8-10
7.01	7.92	.89	4	15	45°	"
7.92	10.97	2.04	17	15	45°	"
10.97	13.91	1.89	21	13	50°	"
13.91	16.97	2.33	13	15	45°	6-8"
16.97	20.12	1.66	35	14	45°	5-6"
20.12	23.16	1.91	28	8	30°	4-5"
23.16	26.21	2.45	8	19	40°	12+
26.21	29.26	2.82	13	18	50°	12+
29.26	32.31	2.81	20	9	50°	10"
32.31	35.97	2.79	15	8	70°	8-10
35.97	38.41	1.61	20	14	70°	"
38.41	41.45	2.59	18	29	60°	"
41.45	44.50	2.44	23	37	60°	"
44.50	47.54	2.49	21	22	50°	"
47.54	50.60	2.25	42	24	45°	4"
50.60	53.64	2.35	32	28	50°	4-5
53.64	56.69	2.25	18	30	50°	4-6
56.69	59.74	1.80	20	22	50°	6-8
59.74	62.79	1.23	41	9	40°	4
62.79	65.84	2.05	29	11	50°	5-6
65.84	68.88	1.85	34	14	50°	4-5
68.88	71.93	2.10	44	11	40°	3-4
71.93	73.61	.12	32	4	45°	2-3
73.61	74.98	.41	27	5	45°	"
74.98	77.57	.60	51	17	50°	4
77.57	80.62	1.30	44	18	50°	4-6
80.62	83.67	1.95	38	23	40°	4-6
83.67	86.72	1.75	33	22	45°	4
86.72	89.92	2.09	22	16	40°	6-8
89.92	92.96	2.79	13	21	45°	14-16
92.96	96.01	2.23	22	20	45°	8-10

RG 138 (cont)

FROM	TO	>10Cm	# frac	# veins	Angle	Code	
187.76	190.81	1.33	39	15	45°	4-6"	
190.81	193.85	1.69	41	12	45°	6	
193.85	196.90	2.47	15	14	50°	16	
196.90	199.95	2.78	16	18	50°	10	
199.95	203.00	2.29	24	24	55°	6	
203.00	206.05	2.46	20	13	50°	10-12	
206.05	209.09	2.03	22	24	40°	6	
209.09	212.14	2.51	23	6	60°	4-6	
212.14	215.19	2.10	32	6	40°	8-10	
215.19	218.24	1.05	34	6	45°	4-6	
218.24	221.28	1.74	32	3	45°	6	
221.28	224.33	.70	41	4	60°	2-3	
224.33	227.38	.26	53	4	60°	2-3	
227.38	230.43	.55	42	6	70°	1-2	fault zone
230.43	233.48	2.38	21	3	70°	6-8	
233.48	236.52	2.53	17	4	50°	"	
236.52	239.57	2.43	23	21	50°	4	
239.57	242.62	2.73	22	20	50°	6-8	
242.62	245.67	2.76	15	2	45°	10	
245.67	248.72	1.10	40	5	30	6	
248.72	251.76	1.97	25	3	30°	8-10	
251.76	254.81	.51	26	5	45°	4	
254.81	257.86	.91	44	6	45°	3-4	
257.86	260.91	2.10	25	—	—	6	
260.91	263.96	2.36	31	—	—	6	
263.96	267.00	1.45	44	2	70°	3-4	
267.00	270.05	.88	46	2	90°	2	
270.05	270.66	0	5	1	70°	½	
E.O.H.							

RG 139

RQD

FROM	TO	>10 cm	# Frac.	# veins	Angle	Code	
3.35	6.40	1.04	41	5	60°	3-4"	
6.40	8.23	.43	26	7	60°	3-4"	
8.23	11.28	1.79	28	12	50°	4-7"	
11.28	14.33	2.46	22	7	50°	5-7"	
14.33	17.07	1.78	32	8	60°	5-7"	
17.07	20.12	1.66	28	14	60°	5-7"	
20.12	23.32	2.00	23	12	50°	3-4"	
23.32	26.37	1.94	38	13	45°	3-4"	
26.37	29.57	2.22	21	4	50°	5-8"	
29.57	32.61	1.75	38	2	40°	3-4"	
32.61	35.05	.67	32	1	40	3-4"	
35.05	38.25	1.13	42	6	50°	3-4"	
38.25	41.15	.54	36	2	50°	1-2"	fault zone
41.15	42.98	.13	30	2	40	<1-2"	
42.98	44.81	.11	14	3	45°	<1-2"	
44.81	45.72	Ø	5	3	40°	<1"	
45.72	46.94	.11	23	3	45°	1-2"	
46.94	47.85	Ø	16	2	50°	<1-1"	
47.85	50.29	Ø	17	2	50°	<1-1"	
50.29	52.43	Ø	18	2	50°	<1-1"	fault zone
52.43	53.95	.77	20	6	50°	2-4"	
53.95	56.69	.65	54	16	60°	2-3"	
56.69	59.74	.63	53	4	50°	3-4"	
59.74	61.26	Ø	32	3	45°	<1-1"	
61.26	63.09	.72	27	3	40°	2-4"	
63.09	66.14	1.60	33	2	45°	2-4"	
66.14	69.19	1.86	20	2	45°	5-7"	
69.19	71.63	.81	35	5	45°	3-4"	
71.63	74.68	1.17	44	9	40°	3-4"	
74.68	77.72	1.91	30	4	50°	3-4"	
77.72	80.77	1.88	30	5	50°	4-8"	
80.77	83.80	1.69	33	6	50°	3-4"	
83.80	85.65	Ø	21	9	70°	2-3"	

RG 139 (Cont)

FROM	TO	>10cm	# FRAC	# VEINS	ANGLE	CODE	
85.65	87.48	1.71	8	5	50°	7-10"	
87.48	90.53	1.61	16	4	40°	7-10"	
90.53	92.96	1.19	14	3	50°	4-7"	
92.96	96.01	1.30	37	4	45°	3-4"	
96.01	99.36	1.38	39	3	60°	3-7"	
99.36	102.41	.55	45	7	45°	3-4"	
102.41	105.46	.48	55	0	–	3-4"	
105.46	108.20	1.56	28	0	–	3-4"	
108.20	111.25	.84	43	0	–	3-4"	
111.25	114.30	1.70	32	11	50°	4-8"	
114.30	117.35	1.53	38	3	40°	4-7"	
117.35	120.40	1.72	47	1	5°	3-4"	
120.40	123.44	1.66	35	2	5°	5-8"	
123.44	126.49	1.81	48	10	45°	3-4"	
126.49	129.54	1.32	49	15	30°	3-4"	
129.54	132.74	1.43	64	6	60°	3-4"	
132.74	135.79	2.38	35	0	–	7-10"	
135.79	138.84	2.43	17	1	50°	5-8"	
138.84	142.04	1.90	31	9	50°	5-8"	
142.04	145.08	2.14	37	11	45°	5-7"	
145.08	148.13	2.17	41	4	20°	5-8"	
148.13	151.18	.79	58	12	20°	3-4"	
151.18	154.38	.56	55	8	30°	3-4"	some rubble
154.38	157.43	2.42	33	3	45°	4-7"	
157.43	160.48	1.19	38	6	20°	4-7"	
160.48	163.68	1.60	30	6	45°	3-4"	
163.68	166.73	1.98	26	0	–	5-8"	
166.73	169.77	2.55	24	5	20°	8-10"	
169.77	172.21	1.74	28	3	50°	4-8"	
172.21	175.26	.76	45	2	50°	3-4"	
175.26	177.39	1.16	22	0	–	5-8"	
177.39	178.92	1.09	15	0	–	7-10"	
178.92	181.97	.85	37	5	60°	3-4"	some rubble

RG 139 (cont) RQD

FROM	TO	>10cm	# FRAC	# VEINS	ANGLE	CODE	
181.97	185.01	.99	32	7	60°	3-4"	fault zone
185.01	188.06	1.89	28	8	60°	3-4"	
188.06	191.11	.30	32	10	60°	1-2"	↓
191.11	194.16	.45	49	7	50°	2-3"	fault zone
194.16	197.21	2.08	33	8	60°	5-7"	
197.21	200.25	2.83	17	12	50°	6-10"	
200.25	203.30	2.76	16	10	50°	6-10"	
203.30	206.35	2.66	19	14	50°	10-12"	
206.35	209.40	2.73	18	5	50°	8-10"	
209.40	212.75	2.62	15	8	45°	8-10"	
212.75	215.49	2.64	19	3	30°	8-12"	
215.49	218.54	3.09	9	4	20°	10-12"	
218.54	221.60	2.19	24	5	50°	5-7"	
221.60	224.64	1.82	33	5	45°	3-4"	
224.64	227.69	2.55	19	0	–	5-7"	
227.69	230.73	2.56	25	3	50°	4-8"	
230.73	233.78	2.04	24	0	–	5-7"	
233.78	236.83	2.45	26	5	80°	5-7"	
236.83	239.88	2.15	27	5	45°	5-9"	
239.88	242.32	1.26	36	3	20°	1-5"	
242.32	244.45	.80	37	4	30°	1-2"	
244.45	245.97	.51	17	~~25~~ 8	30°	2-3"	
245.97	249.02	2.62	20	25	30°	5-8"	
249.02	252.07	2.27	22	0	–	5-7"	
252.07	255.12	2.41	20	3	45°	7-10"	
E.O.H.							

RG 141

RQD

FROM	TO	>10cm	FRACTURES	VEINS	ANGLES	CODE	
6.10	8.23	1.13	39	7	50°	4-5"	
8.23	10.67	1.38	55	8	50°	3-4"	
10.67	13.72	1.81	49	6	70°	4-7"	
13.72	17.07	1.24	34	24	80°	5-8"	
17.07	20.12	1.12	53	7	60°	3-4"	
20.12	23.16	2.90	23	15	60°	5-8"	
23.16	26.21	1.34	28	11	60°	5-8"	
26.21	28.50	0.26	80	3	50°	1-3"	
28.50	29.87	0.35	62	2	20°	1-2"	
29.87	32.16	0.63	55	2	50°	1-2"	
32.16	33.53	0.73	34	0	-	2-3"	
33.53	34.14	∅	21	0	-	<1"	FAULT ZONE
34.14	35.05	0.22	23	0	-	<1-1"	
35.05	39.57	∅	48	0	-	<1"	
35.97	36.88	∅	52	0	-	<1"	
36.88	38.40	0.24	45	0	-	<1-1"	
38.40	41.45	1.10	63	10	70°	2-3"	
41.45	43.74	0.41	60	0	-	1-2"	FLT ZONE
43.74	46.79	0.31	83	0	-	1-2"	
46.79	49.99	∅	40	0	-	<1"	FLT ZONE
49.99	51.21	0.11	18	0	-	<1"	FLT ZONE, CLAY
51.21	52.27	∅	33	5	60°	1-2"	
52.27	53.64	∅	47	6	60°	1-2"	
53.64	55.47	0.30	20	0	-	3-4"	
55.47	58.67	∅	120	0	-	1-2"	
58.67	59.74	0.14	22	0	-	2-4"	
59.74	60.96	∅	45	0	-	<1"	FLT ZONE + clay.
60.96	62.79	∅	40	0	-	<1"	FLT ZONE poor recovery ~~H-Rock~~
62.79	63.70	0.23	47	0	-	1-2"	
63.70	63.85	∅	12	0	-	<1"	FLT ZONE
63.85	65.84	1.23	36	0	-	4-7"	
65.84	68.88	1.41	28	0	-	8-10"	
68.88	71.93	0.27	87	0	-	2-4"	

RG 141 (cont) RQD pg 2

From	To	>10 cm	Fractures	Veins	Angle	Code	
71.93	74.68	0.60	53.	0	–	2-3"	
74.68	77.11	1.03	42.	2	40°	3-4"	
77.11	80.16	0.84	68	4	50°	2-4"	
80.16	81.38	0.11	35.	4	50°	2-3"	
81.38	83.21	ϕ	77	7	60°	2-3"	
83.21	86.26	0.40	85	4	70°	2-3"	
86.26	87.48	0.12	80	4	20°	<1"	FLT ZONE.
87.48	90.53	0.17	76	24	70°	2-3"	
90.53	93.57	1.36.	63	9	60°	3-4"	
93.57	96.32	1.25	66	5	40°	3-4"	
96.32	99.06	0.60	102.	2	40°	1-2"	
99.06	102.11	1.07	84.	7	60°	3-4"	
102.11	105.16	0.24	107	2	60°	1-2"	
105.16	107.29	0.13	120	5	70°	1"	FLT ZONE.
107.29	108.81	0.50	33	5	70°	3-5"	
108.81	111.86	2.54.	26	7	50°	5-8"	
111.86	114.91	2.10	34	11	20°	5-10"	
114.91	117.96	1.05	46	12	30°	5-8"	
117.96	121.00	1.65	43	5	45"	5-8"	
121.00	124.05	2.67.	34	2	45°	8-10"	
124.05	127.10	2.47	32	7	60°	5-8"	
127.10	130.15	0.52.	75	3	30°	3-4"	
130.15	132.59	2.05	48	6	60°	5-8"	
132.59	135.64	1.91	35	5	50°	4-7"	
135.64	138.68	2.03	40	4	50°	4-7"	
138.68	141.88	0.87	48	0	–	3-4"	
141.88	144.93	1.80	30	2	45°	5-8"	
144.93	147.98	1.73	36	3	45°	3-4"	
147.98	151.03	1.85	34	0	–	3-5"	
151.03	154.08	0.80	58	2	60°	2-3"	
154.08	157.12	1.12	75	3	60°	2-3"	Part is flt zone
157.12	157.58	ϕ	21	0	–	1-2"	
157.58	160.63	0.81	52	3	50°	2-4"	

RG 141 (cont) RQD Pg. 3

FROM	TO	>10 cm	Fractures	Veins	Angle	Code	
160.63	163.68	1.38	78	6	30°	3-4"	some broken sections
163.68	166.73	1.39	83	5	30°	3-4"	"
166.73	169.77	2.28	31	8	50°	5-8"	
169.77	172.82	2.0	40	3	50°	5-8"	some broken sections
172.82	175.87	1.64	38	8	50°	3-6"	
175.87	178.92	1.60	52	1	20°	3-4"	
178.92	181.97	0.66	63	4	40°	1-3"	
181.97	185.01	1.00	63	2	60°	1-2"	
185.01	188.06	1.47	46	2	50°	3-4"	
188.06	191.11	0.83	89	2	60°	1-3"	Broken sections
191.11	192.63	∅	62	0	–	1-2"	Fault zone
192.63	193.85	0.61	10	0	–	4"	
193.85	195.38	0.81	26	0	–	3-4"	
195.38	197.21	1.72	10	0	–	10-12"	
197.21	200.25	1.56	60	6	70°	3-5"	
200.25	203.30	2.42	35	3	60°	5-8"	
203.30	206.35	2.83	20	0	–	6-8"	
206.35	209.40	2.41	26	0	–	4-8"	
209.40	212.44	2.54	25	0	–	5-8"	
212.44	215.49	2.55	23	0	–	5-8"	
215.49	218.54	2.32	30	7	60°	5-7"	
218.54	221.59	1.81	31	3	60°	5-7"	
221.59	224.64	2.14	35	3	50°	5-7"	
224.64	225.55	0.25	13	1	10°	3-4"	
225.55	226.47	0.36	14	0	–	3-4"	
226.47	227.69	0.85	23	0	–	2-4"	
227.69	230.73	2.40	32	3	40°	5-8"	
230.73	233.17	0.51	85	0	–	1-3"	FAULT ZONE

RG 142 RQD

From	To	>10cm	Frac	Veins	Angle	Code	
.61	3.51	1.20	31	6	50°	8-10"	
3.51	6.71	2.41	19	9	60°	10+	
6.71	7.92	1.07	5	6	60°	10	
7.92	10.97	2.70	16	20	50°	10	
10.97	14.02	2.35	19	9	60°	10-12"	
14.02	17.07	1.83	32	5	70°	8	
17.07	19.35	1.05	29	12	60°	8	
19.35	22.56	2.48	20	16	60°	8	
22.56	25.60	2.96	8	9	60°	14	
25.60	28.50	2.63	13	4	70°	10	
28.50	31.55	1.83	28	10	60°	6-8	
31.55	34.60	2.23	31	4	70°	6	
34.60	37.64	1.84	26	13	60°	8-10	
37.64	40.69	2.33	23	18	60°	6-8	
40.69	43.74	1.00	44	19	60°	3-4	
43.74	46.79	1.93	26	24	60°	4-5	
46.79	49.83	1.75	32	22	60°	4	
49.83	52.88	2.30	37	15	60°	4-6	
52.88	55.93	2.55	20	21	60°	4-6	
55.93	58.98	1.85	32	19	60°	6	
58.98	62.03	1.56	41	15	60°	4	
62.03	65.23	1.02	51	7	60°	3	
65.23	68.28	.98	49	16	60°	2	
68.28	71.32	.43	50	10	60°	2	
71.32	72.23	.12	15	3	60°	2	
72.23	74.83	1.02	32	16	60°	3-4	
74.83	77.88	1.95	28	30	60°	4	
77.88	80.92	1.38	43	22	60°	4	
80.92	83.97	2.66	19	25	60°	10	
83.97	87.17	2.19	29	25	60°	8	
87.17	90.22	1.94	37	6	60°	4	
90.22	92.05	Ø	48	8	60°	2-3	Fault
92.05	93.27	Ø	26	8	60°	2	"

RG 142 (cont) RQD

From	To	>10cm	Fractures	Veins	Angle	Code
93.27	94.18	0	26	4	60°	1"
94.18	96.32	.43	44	7	60°	1
96.32	99.37	.65	36	12	60°	3-4
99.37	102.41	1.22	39	9	60°	4-5
102.41	105.46	1.28	44	9	45°	4-5
105.46	108.51	2.31	19	11	50°	6-8
108.51	111.56	2.13	28	17	60°	4-6
111.56	113.54	.64	37	12	60°	4
113.54	116.13	.82	39	11	50°	3-4
116.13	117.65	.11	26	13	45	2-3
117.65	120.70	.38	54	14	45°	2-3
120.70	123.75	.89	61	13	50°	2-3
123.75	126.80	.59	53	8	45°	2-3
126.80	129.85	.88	39	12	45	2-3
129.85	132.89	1.32	32	16	50°	2-3
132.89	135.94	1.67	39	26	50°	3
135.94	138.99	.77	58	15	45°	2-3
138.99	142.04	1.09	44	24	50°	3-4
142.04	145.09	2.10	27	22	50°	3-4
145.09	147.98	.23	64	15	45°	2-3
147.98	151.18	.93	58	16	45°	2-3
151.18	154.23	1.81	39	18	45°	4-6
154.23	157.28	1.91	30	13	50	4-6
157.28	160.33	2.61	17	16	50	8-10
160.33	163.37	2.58	22	17	45°	8
163.37	166.42	1.97	21	21	45°	10
166.42	169.32	1.74	34	15	50°	4-5
169.32	172.36	1.03	41	15	55°	4-6
172.36	175.41	2.13	26	9	45°	4-6
175.41	178.46	1.50	36	16	50°	4-6
178.46	181.66	2.77	20	15	55°	6-8
181.66	184.70	1.62	35	11	45°	4-6
184.70	187.75	1.54	36	10	50°	4

RG 142 RQD

FROM	TO	>10cm	Frac	Veins	Angle	Code
187.75		1.79	34	15	45°	4-6
190.80		1.41	39	7	60°	6
193.85		1.06	42	5	60	3-4
196.90		1.47	31	3	60°	4-6
199.95		2.12	24	2	50°	6
203.00		1.02	35	5	50°	3
206.04		.76	51	5	55°	3-4
209.09		1.61	39	5	60°	4
212.14		.90	47	12	60°	2
215.19		.83	56	23	60°	2-3
218.24		1.67	35	12	60°	4-6
221.28		1.29	41	7	60°	4
224.33		1.24	34	5	60°	3
227.38		.83	45	4	50°	2-3
230.43		1.01	44	3	50°	3
233.47		1.40	36	8	50°	4
236.53		.69	36	3	50°	4-6
239.57		.77	47	4	45°	3-4
242.62		.70	48	9	60°	3-4
245.67		1.42	57	3	60°	4
248.72		1.04	27	11	70°	4
251.16		.96	45	6	50°	2-3
254.20		1.40	28+	6	50°	4
257.25		.82	43+	8	50°	4-6
260.30		.34	52+	3	60°	2-3
263.34	266.53	1.26	24+	2	50°	2-3
E.O.H.						

RG 144 RQD

FROM	TO	>10cm	Frac	Veins	Angle	Code	
.61	2.44	83	15	3	75	12	
2.44	3.35	36	11	3	70	8	
3.35	6.40	108	26	7	80	15	
6.40	7.62	82	9	8	75-80	20	
7.62	10.52	233	19	14	75-80	18	
10.52	13.56	108	66	10	85	9	
13.56	16.76	117	69	16	75	8	
16.76	19.81	135	53	9	70	8	
19.81	22.86	216	19	16	75	20	
22.86	25.91	352	12	7	70	30	
25.91	28.96	320	16	7	70	20	one vein is ~20 to C.A.
28.96	32.00	249	22	3	85	18	one vein is ~ 10 to C.A.
32.00	35.05	250	17	10	60	23	
35.05	38.10	173	37	10	65	12	
38.10	41.15	14	74	11	85	7	
41.15	44.20	34	80	7	75	5	
44.20	44.65	0	29	2	50	3	
44.65	47.24	66	59	8	80	8	
47.24	50.29	112	54	8	75	7	
50.29	53.34	119	55	8	85	9	
53.34	56.39	57	92	13	70	5	
56.39	59.44	78	77	12	80	3	
59.44	62.79	11	47	6	65	5	
62.79	63.70	0	—	3	75	1-2	fault (numerous pieces)
63.70	65.53	53	40	5	85	4	
65.53	68.12	100	35	10	80	8	
68.12	71.17	33	106	9	70	7	
71.17	74.37	181	52	14	60	11	
74.37	77.42	129	59	11	75	10	
77.42	80.47	190	41	15	75	12	
80.47	83.52	73	85	15	80	9	
83.52	86.56	197	50	9	75	10	
86.56	89.76	173	48	9	80	15	

RG 144 (Cont) RQD

From	To	>10cm	Fract	Vein	Angle	Code	
184.40	186.54	55	77	2	85	11	fault
186.54	187.45	14	55	4	75	7	fault
187.45	190.50	42	112	2	65	5	
190.50	190.96	27	15	3	75	8	
190.96	193.55	154	37	3	75	15	
193.55	196.60	60	102	6	85	8	fault
196.60	199.64	57	73	6	60	8	
199.64	202.69	58	68	21	75	7	
202.69	205.74	82	65	18	80	6	
205.74	208.79	59	60	17	65	5	
208.79	211.83	112	81	22	75	9	
211.83	214.89	198	38	12	80	13	
214.89	217.93	105	170	15	85	8	fault
217.93	220.83	72	78	11	60	10	fault
220.83	223.88	79	75	8	60	15	fault
223.88	227.08	119	75	4	65	10	
227.08	230.12	88	102	7	85	15	fault
230.12	233.17	163	84	18	65	10	fault

RG 144 (cont) RQD

FROM	TO	>10cm	Frac	Vein	Angle	Code	
89.76	92.96	100	53	21	75	13	
92.96	95.71	54	79	12	70	9	
95.71	96.93	10	75	6	70	5	fault
96.93	99.06	0	64	12	85	4	
99.06	100.58	0	41	6	80	6	
100.58	102.11	60	25	3	85	8	
102.11	105.16	83	59	12	80	8	
105.16	108.20	150	46	32	70	7	
108.20	111.25	13	98	7	85	5	
111.25	114.30	58	85	12	80	6	
114.30	117.35	129	59	9	80	8	
117.35	120.40	71	83	14	75	9	
120.40	123.44	100	74	16	65	8	
123.44	126.49	33	116	10	80	5	
126.49	129.54	70	64	20	90	6	
129.54	132.59	104	78	22	85	10	
132.59	135.64	100	55	24	85	12	
135.64	138.68	105	67	15	80	7	
138.68	141.73	147	48	17	65	11	large // ca. vein
141.73	144.78	59	60	16	60	8	
144.78	147.83	103	47	10	65	9	
147.83	150.88	93	78	16	60	10	
150.88	153.92	113	64	12	85	11	
153.92	156.97	59	63	19	70	7	
156.97	160.02	202	30	13	80	15	
160.02	163.08	267	19	10	85	18	
163.08	166.12	220	19	11	85	18	
166.12	169.16	120	43	11	90	12	
169.16	172.21	179	47	9	75	20	
172.21	175.26	194	25	15	70	30	
175.26	178.31	100	60	9	75	8	fault.
178.31	181.36	88	62	3	85	7	fault.
181.36	184.40	53	88	3	70	5	

RG 145

FROM	TO	>10 cm	# FRAC	# VEINS	VN ANGLE	CODE	
87.02	90.07	2.12	32	1	40°	5-7"	
90.07	93.27	1.93	37	5	50°	5-8"	
93.27	96.32	1.65	38	3	50°	4-7"	
96.32	99.36	1.86	43	3	60°	5-7"	
99.36	102.41	2.38	36	5	30°	5-7"	
102.41	105.46	2.30	30	0	—	5-7"	
105.46	108.51	2.14	35	0	—	7-10"	
108.51	111.56	1.54	46	6	45°	5-8"	
111.56	114.45	1.42	72	4	50°	4-6"	
114.45	117.65	1.70	33	0	—	4-6"	
117.65	120.70	2.21	48	4	50°	5-7"	
120.70	123.75	1.48	60	6	40°	3-5"	
123.75	126.80	1.77	40	10	70°	4-7"	
126.80	129.84	2.03	28	1	60°	5-8"	
129.84	132.89	2.48	30	5	70°	5-7"	
132.89	136.09	2.42 (.74)	24	0	—	7-10"	
136.09	139.29	1.83	34	1	50°	5-7"	
139.29	142.34	1.39	42	2	20°	3-5"	
142.34	145.24	2.01	36	3	50°	5-7"	SOME BROKEN ZONES
145.24	184.44	1.56	38	3	50°	5-7"	
148.44	151.48	1.70	35	5	45°	5-7"	
151.48	154.53	2.36	23	0	—	7-10"	
154.53	157.58	1.91	40	4	60°	5-8"	
157.58	160.63	1.84	35	4	60°	5-8"	
160.63	163.68	2.52	30	1	60°	5-8"	
163.68	166.73	1.10	42	3	60°	4-7"	
166.73	169.47	2.00	41	2	50°	5-7"	
169.47	171.60	1.54	16	4	50°	5-7"	
171.60	172.82	1.80	6	0	—	7-10"	
172.82	175.87	2.17	32	3	50°	5-7"	
175.87	178.92	1.96	38	11	60°	5-7"	
178.92	181.97	1.42	41	5	50°	5-7"	
181.97	185.01	1.08	37	6	60°	4-7"	

RG 145 RQD PG. 1

FROM INTERVAL	TO	>10 cm	# FRACT	# VEINS	VN ANGLE	CODE	
3.05	5.18	0.90	24	5	50°	~~1-2~~ 3-4"	
5.18	6.71	0.25	33	7	80°	1-2"	
6.71	8.23	0.74	42	5	50°	2-3"	
8.23	11.28	0.44	70	2	50°	1-2"	
11.28	13.11	0.38	42	3	50°	1-2"	
13.11	14.33	~~1.75~~ 0.34	32	3	50°	1-2"	
14.33	17.37	1.75	43	9	50°	5-8"	
17.37	19.81	1.25	47	5	45°	3-5"	
19.81	22.86	2.23	34	9	60°	5-8"	
22.86	24.69	0.44	38	0	—	3-4"	
24.69	26.52	0.39	36	5	50°	2-3"	
26.52	28.96	0.64	40	2	50°	1-3"	
28.96	32.00	1.53	53	5	40°	3-4"	
32.00	35.05	1.85	57	3	50°	5-7"	
35.05	38.40	1.65	41	2	50°	5-7"	
38.40	41.76	1.78	42	2	70°	5-7"	
41.76	44.81	2.13	39	1	40°	5-7"	
44.81	47.85	1.32	54	0	—	4-7"	
47.85	50.90	1.54	65	3	60°	3-4"	
50.90	52.73	0.70	32	3	50°	3-5"	
52.73	55.78	1.61	55	0	—	3-5"	
55.78	56.99	0.53	37	3	45°	3-5"	
56.99	60.04	1.27	50	3	50°	5-7"	
60.04	63.09	2.05	40	0	—	5-7"	
63.09	64.62	0.37	16	0	—	3-4"	
64.62	64.92	Ø	4	0	—	2-3"	
64.92	~~68.58~~ 65.53	~~1.44~~ Ø	12	0	—	2-3"	
65.53	68.58	1.44	73	0	—	2-7"	- Fault zone in part
68.58	71.63	0.57	78	2	50°	3-4"	
71.63	74.68	1.96	39	2	20°	5-7"	
74.68	77.72	1.31	60	2	50°	7-9"	SOME BROKEN SECTIONS
77.72	80.92	2.10	51	1	20°	5-8"	
80.92	83.97	1.71	34	2	40°	5-7"	
83.97	87.02	1.45	40	2	40°	5-7"	